



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

FIORILLO ANDREA

N. 29 DEL 19/01/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6
"SALUTE" - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
CASTELLAMONTE (NENNI) - C.U.P. E24E21051030006 - APPROVAZIONE CONTO
FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO - REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO - IMPORTO €
119.420,53 IVA COMPRESA - ANNO 2023 - CONTO 1.12.02.11 - CDC 4980065601.**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 ``SALUTE`` - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CASTELLAMONTE (NENNI) - C.U.P. E24E21051030006 - APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO - REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO - IMPORTO € 119.420,53 IVA COMPRESA - ANNO 2023 - CONTO 1.12.02.11 - CDC 4980065601.

IL DIRIGENTE

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
FIORILLO ANDREA

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e in particolare l'articolo 56, comma 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e il comma 2-bis che dispone che: "Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della Salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione".

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».

Visto in particolare l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai sensi del quale è approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Visto il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano.

Visto il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale prevede che "Agli interventi ricompresi nel Piano [...]si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

Visto il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento.

Visto il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con il quale vengono stabiliti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, i quali sono individuati nelle schede di cui all'allegato 1 del medesimo D.M. e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa nonché sull'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarità con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi.

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021.

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori").

Premesso che:

- ☞ con la D.C.R. n.199-3824 del 22.02.2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali attraverso la localizzazione dei siti delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali;
- ☞ con la D.G.R. n.17-4952 del 29.04.2022 la Regione Piemonte ha ripartito alle singole Aziende Sanitarie Locali le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnate alla Regione stessa con Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2022, e delegando le stesse all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR;
- ☞ nell'allegato C facente parte integrante della D.G.R. n.17-4952 del 29.04.2022 su citata sono elencate le Centrali Operative Territoriali a carico dell'ASL TO4 tra le quali figura la "CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CASTELLAMONTE (NENNI)" oggetto del presente provvedimento identificata con il seguente codice CUP E24E21051030006 e per un importo complessivo di € 173.075,00;
- ☞ è stato sottoscritto in data 31.05.2022 il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato dalla Regione Piemonte con il Ministero della Salute per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalla Regione, provvedimento n. 1086 annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 12197.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del CIS su citato, la Regione Piemonte, quale Soggetto Attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti Attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le modalità e i reciproci obblighi relativi all'attuazione dell'intervento in questione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei *target* e *milestone*, la modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta in oggetto ferma restando la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all'Ente delegato.

Richiamato l'Atto sottoscritto in data 09/08/2022 con il quale l'ASL TO4 è stata delegata dalla Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore Esterno responsabile dell'esecuzione e attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al richiamato PNRR e negli Action Plan integrati, e riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna delle seguenti misure:

- M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;
- M6C1I1.2.2.1 - Centrali operative territoriali (COT) – COT;
- M6C1I1.2.2.3 - Centrali operative territoriali (COT) – Device;
- M6C1I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- M6C2I1.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II);
- M6C2I1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature).

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* entro le scadenze previste per il conseguimento dei *target* stessi relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, così come stabilito dal CIS sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute e pena la perdita del finanziamento stesso.

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza».

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Vista la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di intervento con Circolare n. 32 prot. n. 309464 del 30 dicembre 2021.

Viste le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021.

Preso atto che con Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi, suddivisi per ambito, ammessi all'assegnazione del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022) e nello specifico per l'ASL TO4, nella misura PNRR M6.C1 – 1.2.2 ed in merito all'intervento di cui trattasi, è stato assegnato un importo pari a € 21.422,50.

Dato atto che:

- ✓ con deliberazione del Direttore Generale n.584 del 27/06/2022 è stato nominato quale R.U.P. per gli interventi P.N.R.R. riferiti a Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali l'ing. Andrea Mingione, ora Dirigente Tecnico in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
- ✓ in data 10/03/2023 è stato firmato in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento e il progettista incaricato il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva con

cui veniva validato, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo redatto dalla Società PHIGROUP ENGINEERING & CONSULTING e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale 01-G_RG
- Relazione Specialistica Impianti Elettrici 02-I_RS
- Relazione Specialistica CAM 03-G_RC
- Piano di Manutenzione dell'Opera – Manuale d'uso 04-G_PM
- Piano di Manutenzione dell'Opera – Manuale di Manutenzione 05-G_PM
- Piano di Manutenzione dell'Opera – Programma di Manutenzione 06-G_PM
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Relazione 07-S_PS
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Gant 08-S_PS
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Analisi dei Rischi 09-S_PS
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Stima della Sicurezza 10-S_PS
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Fascicolo dell'Opera 11-S_PS
- Computo Metrico Estimativo – 12-G_CM
- Elenco Prezzi Unitari – 13-G_EP
- Analisi Prezzi – 14-G_AP
- Quadro Economico 15-G_QE
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa 16-G_CA
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Edile 17-E_CT
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Impianti Elettrici 18-I_CT
- Cronoprogramma 19-G_CR
- Quadro Incidenza Manodopera 20-G_QM
- Stato di Fatto – Pianta Piano Rialzato 01-E_TA
- Progetto – Pianta Piano Rialzato 02-E_TA
- Demolizioni e Ricostruzioni Pianta Piano Rialzato 03-E_TA
- Schema Controsoffitto Sezioni e Particolari 04-E_TA
- Scarichi Acque Reti Principali di distribuzione Acque e Particolari Nuovi Bagni 05AE_TA
- Abaco Serramenti Interni ed Esterni 06-E_TA
- Relazione Generale Impianto Condizionamento 07-E_IM
- Relazione Generale Impianti 08-E_IM;
- ✓ con deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 17/03/2023, veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) di Castellamonte (Piazza Nenni n. 1) – CUP E24E21051030006 - redatto dalla Società PHIGROUP ENGINEERING & CONSULTING, dando atto che lo stesso risulta composto dagli elaborati progettuali, li elencati e depositati agli atti della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.

Atteso che il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito della progettazione esecutiva di cui sopra, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	
a.1) IMPORTO LAVORI	Importi in euro
lavori a corpo	138.764,20
Totale importo lavori	138.764,20
a.2) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	2.249,13
TOTALE IMPORTO APPALTO	141.013,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) imprevidi – 10%	7.000,00

b.2) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi – max 10%	
b.3) Attrezzature, arredi, forniture	2.000,00
b.4) rilievi, accertamenti e indagini	
b.5) Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	
b.5.a) Progettazione	
b.5.b) Supporto al RUP	
b.5.c) Verifica del progetto (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	
b.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	
b.5.e) DL e CSE	
TOTALE SPESE TECNICHE	17.913,80
b.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	716,55
parziale spese tecniche (b.5)	18.630,35
b.6) Accantonamenti	
b.6.a) Incentivo funzioni tecniche interne, esclusa la quota del 20% (art.133 D.Lgs. 50/2016) – 80%*2%	2.256,21
b.6.b) accantonamento per aumento prezzi dei materiali (2% compresa IVA 22%)	3.621,61
b.7) IVA	
b.7.a) IVA sui lavori (a.1) e imprevisti (b.1) – 10%	14.801,33
b.7.b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (b.3) – 22%	440,00
b.7.d) IVA su spese tecniche (b.5) – 22%	4.098,68
parziale IVA (b.7)	19.340,01
residuo ribasso d'asta ed arrotondamenti	635,98
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.484,17
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	194.497,50

Dato atto che l'importo di cui sopra pari a € 194.497,50 trova completa copertura finanziaria con l'assegnazione dei fondi di cui alla D.C.R. n.199-3824 del 22.02.2022, alla D.G.R. n.17-4952 del 29.04.2022 ed al Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022 richiamati nelle premesse nell'ambito delle risorse stanziare per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come di seguito rappresentato:

D.G.R. n.17-4952 del 29/04/2022	€.173.075,00
Decreto del Ragioniere dello Stato del 18/11/2022	€.21.422,50
totale	€.194.497,50

e con imputazione della spesa complessiva sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale.

Preso atto che la gestione delle procedure di gare in merito alla realizzazione degli interventi inseriti nella Mission 6.C1 – 1.2.2 (Centrali Operative Territoriali – COT) non sono espletate dalla Centrale di Committenza INVITALIA, ma sono a carico dei singoli Soggetti Attuatori Esterni (nello specifico l'ASL TO4).

Rilevato che:

- con determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 91 del 10/02/2023 si è provveduto a:
 - approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedure negoziate mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di

realizzazione delle seguenti quattro Centrali Operative Territoriali (COT) dell'ASL TO4:

- ☐ INTERVENTO 1 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CASTELLAMONTE (NENNI) (C.U.P. E24E21051030006 – C.I.G. 9578639EF2);
- ☐ INTERVENTO 2 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CHIVASSO (VIA MARCONI 13) (C.U.P. E91B21011950006 – C.I.G. 9578481C90);
- ☐ INTERVENTO 3 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE CIRIE' (ALBERETTO) (C.U.P. E41B21016710006 – C.I.G. 957857387D);
- ☐ INTERVENTO 4 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SETTIMO T.SE (LEINI') (C.U.P. E34E21050210006 – C.I.G. 9579038838),

predisposto dalla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, allegato al medesimo atto;

- indire procedure negoziate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, e s.m.i., tramite RDO su MEPA, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle quattro Centrali Operative Territoriali (COT) sopra indicate, con consultazione di massimo cinque operatori economici, ove presenti, previa indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di gara, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati in possesso dei necessari requisiti.

Richiamata la Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 331 del 16/05/2023 con la quale i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Castellamonte (NENNI) (C.U.P. E24E21051030006 – C.I.G. 9578639EF2) sono stati affidati alla ditta REKEEP S.p.A. a Socio Unico P.IVA/C.F. 02402671206 con sede in Zola Predosa (BO) – Via U. Poli n. 4, con il ribasso del 28% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 138.764,20, per un importo netto di € 99.910,22 che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.249,13, determina un importo contrattuale di € 102.159,35, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa.

Atteso che con la precitata Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 331 del 16/05/2023 è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento come rideterminato, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla Società REKEEP S.p.A. a Socio Unico:

QUADRO ECONOMICO	
	Importi in euro
A) LAVORI	
a.1) LAVORI – Importo a base d'asta soggetto a ribasso	138.764,20
a.2) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.249,13
A) TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2)	141.013,33
a.3) LAVORI – Importo di aggiudicazione (ribasso del 28%)	99.910,22
a.4) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (d.lgs. 81/08 all. XV)	2.249,13
A) TOTALE IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE (a.3 + a.4)	102.159,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) imprevisti – 10%	10.215,94
b.2) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi – max 10%	
b.3) Attrezzature, arredi, forniture	2.000,00

b.4) rilievi, accertamenti e indagini	
b.5) Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	
b.5.a) Progettazione	
b.5.b) Supporto al RUP	
b.5.c) Verifica del progetto (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	
b.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	
b.5.e) DL e CSE	
TOTALE SPESE TECNICHE	17.913,80
b.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	716,55
parziale spese tecniche (b.5)	18.630,35
b.6) Accantonamenti	
b.6.a) Incentivo funzioni tecniche interne, esclusa la quota del 20% (art.133 D.Lgs. 50/2016) – 80%*2%	2.256,21
b.6.b) accantonamento per aumento prezzi dei materiali (2% compresa IVA 22%)	3.621,61
b.7) IVA	
b.7.a1) IVA sui lavori (a.3 + a.4) e imprevisti (b.1) – 10%	11.237,53
b.7.b) IVA su attrezzature, arredi e forniture (b.3) – 22%	440,00
b.7.d) IVA su spese tecniche (b.5) – 22%	4.098,68
parziale IVA (b.7)	15.776,21
ulteriori somme a disposizione e arrotondamenti	39.837,83
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.338,15
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	194.497,50

Rilevato che per l'esecuzione delle opere in oggetto è stato stipulato con la ditta REKEEP S.p.A. a Socio Unico il contratto Rep. n. 360 del 23/06/2023.

Considerato che con “Verbale di consegna dei lavori” del 23/06/2023, depositato agli atti del procedimento, si è proceduto a consegnare la Società REKEEP S.p.A. a Socio Unico le aree di lavoro oggetto dell'intervento in questione.

Rilevato che i lavori risultano terminati, come risulta dal Verbale di Ultimazione dei lavori, depositato agli atti del procedimento, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa aggiudicataria in data 20/11/2023.

Visti la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori in data 11/12/2023, ai sensi art. 12 c.1 del D.M. n. 49 del 2018 e s.m.i., dai quali si evince che il residuo credito spettante alla Società REKEEP S.p.A. a Socio Unico a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, risulta determinato come segue:

• ammontare opere previste in contratto	€	102.159,35
• ammontare opere impreviste ed imprevedibili	€	6.404,77
• ammontare del conto finale netto comprensivo oneri sicurezza	€	108.564,12
• a dedurre n. certificati di pagamento emessi e liquidati	€	0,00
• residuo credito	€	108.564,12

Ritenuto pertanto che nulla osta:

- all'approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto così come redatti dalla Direzione Lavori;

- alla liquidazione del residuo credito spettante alla Società REKEEP S.p.A. a con sede in Zola Predosa (BO) – Via U. Poli n. 4 (P.IVA/C.F. 02402671206), per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Castellamonte (NENNI) (C.U.P. E24E21051030006 – C.I.G. 9578639EF2), pari a netti € 108.546,12 oltre IVA, come attestato dalla Direzione Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto altresì dal Responsabile del Procedimento.

Vista la L. n. 190/2012.

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, Ing. Andrea Fiorillo in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei provvedimenti dell’ASL TO4”.

DETERMINA

1. Di approvare, così come redatti dal Direttore dei Lavori, e sottoscritti altresì dal Responsabile del Procedimento, per le motivazioni espresse in premessa, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, relativi ai i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Castellamonte (NENNI) (C.U.P. E24E21051030006 – C.I.G. 9578639EF2 alla Società REKEEP S.p.A. a con sede in Zola Predosa (BO) – Via U. Poli n. 4 (P.IVA/C.F. 02402671206) dando atto che l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti, oneri per la sicurezza compresi, ammonta a complessivi € 108.564.12.
2. Di dare atto che il residuo credito spettante alla Società REKEEP S.p.A. a con sede in Zola Predosa (BO) – Via U. Poli n. 4 (P.IVA/C.F. 02402671206), così come liquidato dal Direttore dei Lavori in sede di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta ammontare a netti € 108.564.12, oltre IVA, per totale € 119.420,53 comprensivi di IVA (10%), che saranno corrisposti alla precitata ditta previa costituzione della garanzia prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.
3. L’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/12/2023, ai sensi dell’art. 14 D.M. 7 marzo 2018 n.49 e s.m.i., allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di considerare definitivamente approvato il Certificato di Regolare Esecuzione decorsi i termini previsti dall’art 116 c.2 del D.Lgs n. 36/2023 .
5. Di dare atto che la spesa di € 108.564.12, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa, pari ad € 119.420,53 , oneri della sicurezza e IVA 10% inclusi, rientra nel quadro economico complessivo dell’intervento di che trattasi che trova completa copertura finanziaria con i fondi già assegnati con la D.C.R. n. 199-3824 del 22.02.2022 e la D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 ed afferisce al conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale per l’anno 2023 - CDC 4980065601 (autorizzazione 2023-200-16).
6. Di dare atto che la Ditta affidataria è tenuta all’osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010.
7. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 sul sito internet aziendale nell’area “Amministrazione trasparente”.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

FIORILLO ANDREA

N. 29 DEL 19/01/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6
"SALUTE" - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
CASTELLAMONTE (NENNI) - C.U.P. E24E21051030006 - APPROVAZIONE CONTO
FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO - REKEEP S.P.A. A SOCIO UNICO - IMPORTO €
119.420,53 IVA COMPRESA - ANNO 2023 - CONTO 1.12.02.11 - CDC 4980065601.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 23/01/2024

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:


MINGIONE ANDREA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

FIORILLO ANDREA - Delegato ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

GHIGNONE ENRICO - Direttore ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FIORILLO ANDREA - Direttore ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione

**A.S.L. TO4***Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea*SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea*D.G. dott. Stefano Scarpetta*

LAVORI: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6
"SALUTE" - M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
CASTELLAMONTE (NENNI).
CUP E24E21051030006 - C.I.G. 9504072054

COMMITTENTE: ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Servizio Tecnico-Patrimoniale, Via Po, 11
10013 Chivasso (TO)

IMPRESA: REKEEP Spa - Via Ubaldo Poli 4 - 40069 – Zola Predosa (BO)

CONTRATTO: AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I., (LETTERA PROT.
N. 0052689 DEL 22/05/2023 INVIATA A MEZZO PEC, CONTROFIRMATA
DIGITALMENTE DALL'APPALTATORE PER ACCETTAZIONE IN DATA 23/05/2023)

Il sottoscritto arch. Dario Vineis, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

Il Progetto principale è stato redatto dall'arch. Dario Vineis – PHI Group Srl e approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 17/03/2023 con l'importo di € 141'013,33 di cui € 2'249,13 per oneri della sicurezza.

CERTIFICA

quanto segue:


ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il contratto principale venne registrato al Repertorio n. 360 in data 23/06/2023.


La maggiore spesa per l'esecuzione delle opere impreviste ed imprevedibili, contabilizzata separatamente con assestamento contabile finale, è stata autorizzata dal RUP con Verbale di presa d'atto in data 06/10/2023, attingendo la somma necessaria dalla quota Imprevisti all'interno del quadro economico generale.

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA			
VINEIS DARIO		VNSDRA63R20L219J	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
TORINO		TO	20/10/1963
nato/a a		provincia	il
ARCHITETTI		TORINO	4175
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
VIA MARSALA, 8		10015	IVREA TO
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0125 641261	--		PHI-GROUP@PEC.IT
telefono	fax	posta elettronica certificata	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

D.G. dott. Stefano Scarpetta

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

REKEEP SPA		02402671206	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
DI BERNARDO GIULIANO		MIRANO	24/09/1960
legale rappresentante		nato/a a	il
VIA U. POLI, 4		40069	ZOLA PREDOSA BO
sede legale in via		cap	comune prov.
051 3515111	--	REKEEP@PEC.REKEEP.COM	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori stati consegnati il giorno **23/06/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 85 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 16/09/2023.

L'art 16 del Capitolato speciale d'appalto stabiliva una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:

Sospensione e ripresa dei lavori

Sospensione in data 16/09/2023

Ripresa in data 09/11/2023.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori, con VERBALE DI PRESA D'ATTO DI RICHIESTA DI PROROGA E DETERMINAZIONE SULL'ISTANZA DI PROROGA PER L'ULTIMAZIONE LAVORI (d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 8) in data 06/10/2023 a firma del R.U.P., è stata concessa all'Impresa esecutrice REKEEP Spa - Via Ubaldo Poli 4 - 40069 - Zola Predosa (BO), una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi a far data dal 06/10/2023, determinando il seguente nuovo termine di conclusione del contratto: il 20/11/2023.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 20/11/2023 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **20/11/2023** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a € 108'564,12. Secondo il detto conto finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 108'564,12 (diconsi euro cento-ottomila-cinquecento-sessantaquattro/12).

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto arch. Dario Vineis il giorno **14/11/2023** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del capo Commessa per conto della Ditta esecutrice REKEEP SPA ing. Andrea Nocerino e del RUP ing. Andrea Mingione e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori arch. Dario Vineis

Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,


CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa REKEEP SPA corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizze:
 - ✓ Pos. INPS 37966363 - Sede di Bologna;
 - ✓ Pos. INAIL 13757588 - Sede di Bologna
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. e ai sensi dell'art.114 del D. Lgs 36/2023 la ditta nel Comune di intervento non ha occupato suoli, edifici, stabili o arrecato danni nell'esecuzione dei lavori, pertanto risultano contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 108'564,12 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa REKEEP Spa - Via Ubaldo Poli 4 - 40069 – Zola Predosa (BO), sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 108'564,12
- resta il credito di Euro **108'564,12 (diconsi euro cento-ottomila-cinquecento-sessantaquattro/12)** che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Ivrea, lì 11/12/2023

Il Direttore dei Lavori

(arch. Dario Vineis)

R.U.P.

(ing. Andrea Mingione)