



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

FIORILLO ANDREA

N. 182 DEL 12/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL P.O. DI CUORGNE' (CUP E76G19000270005) - APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO - STACCHIO IMPIANTI S.R.L. (CIG 80455906E6), P.I. PIERGIORGIO BRAVO (CIG ZF02C2A26C) P.I. STEFANO AIMONE (ZB02C2A2D2) - IMPORTO COMPLESSIVO € 177.489,39 IVA COMPRESA. ANNO 2023. CONTO 1.12.02.11 - CDC 4990009404

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL P.O. DI CUORGNE' (CUP E76G19000270005) - APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO - STACCHIO IMPIANTI S.R.L. (CIG 80455906E6), P.I. PIERGIORGIO BRAVO (CIG ZF02C2A26C) P.I. STEFANO AIMONE (ZB02C2A2D2) - IMPORTO COMPLESSIVO € 177.489,39 IVA COMPRESA. ANNO 2023. CONTO 1.12.02.11 - CDC 4990009404

IL DIRIGENTE

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
FIORILLO ANDREA

Premesso che:

- con il D.M. 19/03/2015 è stato approvato l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18/09/2002;
- il Decreto di cui sopra prevede che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 18/09/2002, devono possedere per le aree con impianti a rischio specifico, il certificato di conformità che attesti la realizzazione degli impianti tecnologici a regola d'arte.

Preso atto che dalla verifica degli impianti elettrici presso il P.O. di Cuorgnè è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi sull'impianto di distribuzione primaria.

Rilevato che con nota prot. n. 11022 del 05/02/2019, depositata agli atti del procedimento, è stato affidato allo Studio PROJEMA ENGINEERING S.r.l., l'incarico di aggiornamento del progetto esecutivo degli impianti elettrici a servizio della distribuzione primaria del P.O. di Cuorgnè.

Rilevato che lo Studio PROJEMA ENGINEERING S.r.l. ha presentato l'aggiornamento del progetto esecutivo in oggetto, completo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e che lo stesso è risultato conforme alle esigenze dell'ASL TO4.

Atteso che con deliberazione del Direttore Generale n. 916 dell'8/08/2019 si è disposto di:

- approvare la documentazione tecnico/grafica costituente il progetto esecutivo per i "Lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuorgnè", dando atto che il progetto in questione risulta essere composto dai documenti elencati nell'allegato "A" alla suindicata deliberazione;
- approvare il quadro economico di spesa dell'intervento per un importo complessivo di € 538.000,00;
- dare atto che la copertura finanziaria della spesa da sostenere, pari ad € 538.000,00, è garantita con l'utilizzo dei fondi dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016, accantonato con Deliberazione n. 1187 del 24/11/2017, e che la stessa graverà sul conto 1.12.02.11, CDC 4990009404;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Arch. Giovanni Rizzo, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo in oggetto.

Atteso che con deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 25/09/2019 si è provveduto a:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su piattaforma di e-procurement SINTEL per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuornè, previa indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati in possesso dei necessari requisiti;
- approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata mediante RDO su piattaforma di e-procurement SINTEL per l'affidamento dei lavori di che trattasi, predisposto dalla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - Settore Patrimoniale, allegato al medesimo atto.

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 del n. 1497 del 24/12/2019 si è proceduto all'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuornè" (CUP E76G19000270005- CIG 80455906E6) alla Ditta STACCHIO IMPIANTI S.r.l. con sede in Pollenza (MC) – Via E. Fermi n. 27,- (P.IVA/C.F. 01145980437) che ha offerto il ribasso del 28,469% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 391.288,86, che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari a € 16.504,62, determina un importo contrattuale di € 296.397,45 IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell'offerta economica presentata.

Rilevato che con la precitata Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 del n. 1497 del 24/12/2019 si è altresì proceduto all'approvazione del seguente Quadro Economico aggiornato a seguito del ribasso di gara offerto nonché della rimodulazione delle economie:

QUADRO ECONOMICO	PRE-GARA	POST-AGGIUD.
	EURO	EURO
A1)– LAVORI – importo a base d'asta	€ 391.288,86	
B1) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 16.504,62	
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A1+B1)	€ 407.793,48	
A2)– LAVORI – importo di aggiudicazione (ribasso del 28,469%)		€ 279.892,83
B2) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 16.504,62
TOTALE IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE (A2+B2)		€ 296.397,45
C) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA		
c1) - Spese tecniche per progettazione e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione	€ 8.400,00	€ 8.400,00
c2) - Spese tecniche per direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione	€ 45.136,00	€ 45.136,00
c3) - Incentivo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 (2% di A1+B1)	€ 8.155,87	€ 8.155,87
c4) - Imprevisti, accantonamento	€ 12.127,10	€ 12.127,10
c5) - IVA 10% (pre-gara su A1 + B1); (post-aggiud. su A2+B2)	€ 40.779,35	€ 29.639,75
c6) – Inarcassa 4% su 2/3 (di c1 + c2)	€ 1.427,63	€ 1.427,63
Inarcassa 5% su 1/3 (di c1 + c2)	€ 892,27	€ 892,27
c7) – IVA su spese tecniche e Inarcassa (22% di c1 + c2 + c6)	€ 12.288,30	€ 12.288,30
c8) - Spese per pubblicità (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 0,00

c9) – Economie derivanti dal ribasso di gara pari a € 123.535,63 di cui € 45.000,00 destinata a “Lavori in economia” e € 78.535,63 quale minor utilizzo delle “riserve da utili d’esercizio destinati ad investimenti”	€ 0,00	€ 0,00
c10) – Lavori in economia	€ 0,00	€ 45.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA (C)	€ 130.206,52	€ 163.066,92
IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A1+B1+C)	€ 538.000,00	
IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A2+B2+C)		€ 459.464,37

Rilevato che in data 12/03/2020 si è proceduto alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale del contratto tra le parti, Repertorio n. 182, relativo all’affidamento dei “Lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuorgnè”.

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 n. 340 del 18/03/2020 è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori per il controllo tecnico contabile delle opere in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., così composto:

- Direttore Lavori: p.i. Piergiorgio Bravo con Studio in Donnas (AO), Via Roma n. 6;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione : p.i. Stefano AIMONE con studio in Viverone (BI) Via Castello n. 6;
- Direttore Operativo: Ing. Massimo Actis Perino – dipendente dell’ASL TO4 in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- Ispettore di cantiere: Sig. Giancarlo Colonnello – dipendente dell’ASL TO4 in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 n. 634 del 15/06/2020 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuato nell’Ing. Andrea Mingione, funzionario della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, in sostituzione dell’Arch. Giovanni Rizzo.

Ricordato che i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta STACCHIO IMPIANTI S.r.l. in data 22/07/2020 mediante “Verbale di consegna dei lavori ”, redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49, per l’esecuzione delle opere e depositato agli atti del procedimento.

Rilevato che i lavori risultano terminati, come risulta dal Verbale di Ultimazione dei lavori, depositato agli atti del procedimento, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa aggiudicataria in data 30/06/2023.

Vista la Relazione sullo Stato Finale redatta dal Direttore dei lavori in data 28/08/2023 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 28/12/2023, ai sensi art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che il residuo credito spettante alla ditta STACCHIO IMPIANTI S.r.l. a saldo di ogni avere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori in oggetto, risulta determinato come segue:

<i>A) Importo dei lavori da contratto</i>	<i>€ 279.892,83</i>
<i>B) Oneri della Sicurezza</i>	<i>€ 16.504,62</i>
C) Totale Importo Contratto = (A+B)	€ 296.397,45
<i>D) Certificati di pagamento in acconto emessi</i>	<i>€ 213.311,05</i>
E) Residuo Importo da contratto(C-D)	€83.086,40

<i>F) Incremento prezzi dei materiali DL n.73/2021</i>	<i>€ 1.510,69</i>
<i>G) Incremento prezzi dei materiali ex art.26 del DL 50/2022</i>	<i>€ 28.010,62</i>
<i>H) Incremento prezzi dei materiali DM ex art.26 del DL 50/2022</i>	<i>€ 27.177,41</i>
I) Sub Totale Incremento Prezzi = (F+G+H)	€ 56.698,72
<i>L) Riconoscimento incremento prezzi (90% di I)</i>	<i>€ 51.028,85</i>
<i>M) Incremento Oneri della Sicurezza causa COVID</i>	<i>€ 6.601,84</i>
N) Totale Incremento Prezzi = (L+M)	€ 57.630,69
O) Residuo Credito netto all'Impresa (N+E)	€ 140.717,09

Ritenuto pertanto che nulla osta:

- all'approvazione, della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto così come redatti dalla Direzione Lavori;
- alla liquidazione del residuo credito netto spettante Ditta STACCHIO IMPIANTI S.r.l. con sede in Pollenza (MC) – Via E. Fermi n. 27,– (P.IVA/C.F. 01145980437), pari a netti € 140.717,09 oltre IVA, come attestato dalla Direzione Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto altresì dal Responsabile del Procedimento.

Visto lo Stato Avanzamento della Prestazione n. 1, corrispondente al finale, redatto in data 20/07/2023 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Andrea Mingione, depositato agli atti del procedimento, dal quale emerge che il residuo credito del p.i. Piergiorgio Bravo, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'espletamento della prestazione di Direzione Lavori dell'intervento in oggetto, risulta determinato come segue:

Importo contrattuale eseguito	€	13.290,75
A detrarre importo già liquidato:	€	0,00
Anticipazione contrattuale	€	0,00
Certificati di acconto	€	0,00
resta a credito dell'impresa (oltre oneri previdenziali 5%)	€	13.290,75

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione del residuo credito spettante al p.i. Piergiorgio Bravo, pari a complessivi € 13.290,75 oltre oneri previdenziali 5% ed IVA 22%, come attestato dal Responsabile del Procedimento.

Visto lo Stato Avanzamento della Prestazione n. 1, corrispondente al finale, redatto in data 20/07/2023 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Andrea Mingione, depositato agli atti del procedimento, dal quale emerge che il residuo credito del p.i. Stefano Aimone, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'espletamento della prestazione di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, risulta determinato come segue:

Importo contrattuale eseguito	€	4.430,25
A detrarre importo già liquidato:	€	0,00
Anticipazione contrattuale	€	0,00
Certificati di acconto	€	0,00
resta a credito dell'impresa	€	4.430,25

(oltre oneri previdenziali 5%)

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione del residuo credito spettante al p.i. Stefano Aimone, pari a complessivi € 4.430,25 oltre oneri previdenziali 5% ed IVA 22%, come attestato dal Responsabile del Procedimento.

Vista la L. n. 190/2012.

Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, Ing. Andrea Fiorillo in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei provvedimenti dell’ASL TO4”.

DETERMINA

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, così come redatta dal Direttore dei Lavori, e sottoscritta altresì dal Responsabile del Procedimento, la Relazione sullo Stato Finale depositata agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, relativa ai lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuorgnè” (CUP E76G19000270005 - CIG 80455906E6), eseguiti Ditta STACCHIO IMPIANTI S.r.l. con sede in Pollenza (MC) – Via E. Fermi n. 27,- (P.IVA/C.F. 01145980437) dando atto che l’ammontare dei lavori eseguiti, oneri per la sicurezza compresi, ammonta a complessivi € 354.028,14 oltre IVA 10% (€ 296.397,45 importo di contratto + € 57.630,69 incremento prezzi DL n.73/202, ex art.26 del DL 50/2022 e oneri sicurezza COVID).
2. L’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2023, ai sensi dell’art. 14 D.M. 7 marzo 2018 n.49 e s.m.i., depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.
3. Di considerare definitivamente approvato il Certificato di Regolare Esecuzione decorsi i termini previsti dall’art 116 c.2 del D.Lgs n. 36/2023 .
4. Di dare atto che il residuo credito spettante alla Ditta STACCHIO IMPIANTI S.r.l. con sede in Pollenza (MC) – Via E. Fermi n. 27,- (P.IVA/C.F. 01145980437), così come liquidato dal Direttore dei Lavori in sede di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta ammontare a netti € 140.717,09 oltre IVA, per totali € 154.788,80 comprensivi di IVA (10%), che saranno corrisposti alla precitata ditta previa costituzione della garanzia prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.
5. Di approvare lo Stato Avanzamento della Prestazione n. 1, corrispondente al finale, redatto in data 20/07/2023 dal Responsabile del Procedimento, relativo alle prestazioni di Direttore dei Lavori (C.I.G. ZF02C2A26C) ammontante a netti € 13.290,75 oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22% che saranno corrisposti al professionista p.i. Piergiorgio Bravo a seguito di presentazione di regolare fattura.
6. Di approvare lo Stato Avanzamento della Prestazione n. 1, corrispondente al finale, redatto in data 20/07/2023 dal Responsabile del Procedimento, relativo alle prestazioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.I.G. ZB02C2A2D2) ammontante a netti € 4.430,25 oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22% che saranno corrisposti al professionista p.i. Stefano Aimone a seguito di presentazione di regolare fattura

7. Di approvare il quadro economico finale dell'intervento in oggetto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	PRE-GARA	POST-AGGIUD.	STATO FINALE	SCOSTAMENTI
	EURO	EURO	EURO	EURO
A1)– LAVORI – importo a base d'asta	€ 391.288,86			
B1) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 16.504,62			
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A1+B1)	€ 407.793,48			
A2)– LAVORI – importo di aggiudicazione (ribasso del 28,469%)		€ 279.892,83	€ 279.892,83	€ 0,00
B2) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 16.504,62	€ 16.504,62	€ 0,00
TOTALE IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE (A2+B2)		€ 296.397,45	€ 296.397,45	€ 0,00
C) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA				
c1) - Spese tecniche per progettazione e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00
c2) - Spese tecniche per direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione	€ 45.136,00	€ 45.136,00	€ 17.721,00	-€ 27.415,00
c3) - Incentivo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 (2% di A1+B1)	€ 8.155,87	€ 8.155,87	€ 8.155,87	€ 0,00
c4) - Imprevisti, accantonamento	€ 12.127,10	€ 12.127,10	€ 0,00	-€ 12.127,10
c5) - IVA 10% (pre-gara su A1 + B1); (post-aggiud. su A2+B2)	€ 40.779,35	€ 29.639,75	€ 29.639,75	€ 0,00
c6) – Inarcassa 4% (su 2/3 di c1)	€ 1.427,63	€ 1.427,63	€ 224,00	-€ 1.203,63
c6.1)- Inarcassa 5% (su 1/3 di c1 e su c2)	€ 892,27	€ 892,27	€ 1.026,05	€ 133,78
c7) – IVA su spese tecniche e Inarcassa (22% di c1 + c2 + c6 +c6.1)	€ 12.288,30	€ 12.288,30	€ 6.021,63	-€ 6.266,67
c8) - Spese per pubblicità (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c9) – Economie derivanti dal ribasso di gara pari a € 123.535,63 di cui € 45.000,00 destinata a “Lavori in economia” e € 78.535,63 quale minor utilizzo delle “riserve da utili d’esercizio destinati ad investimenti”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

c10) – Lavori in economia	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	-€ 45.000,00
c11) Incremento prezzi incremento prezzi DL n.73/202, ex art.26 del DL 50/2022 e oneri sicurezza COVID	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.630,69	€ 57.630,69
c12) IVA 10% su c11)	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.763,07	€ 5.763,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA (C)	€ 130.206,52	€ 163.066,92	€ 134.582,06	-€ 28.484,86
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A1+B1+C)	€ 538.000,00			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A2+B2+C)		€ 459.464,37	€ 430.979,51	-€ 28.484,86

8. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a netti € 158.438,09 oltre oneri previdenziali ed IVA, per totali € 177.489,39 comprensivi di oneri previdenziali ed IVA rientra nel quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto la cui copertura finanziaria è garantita tramite l'utilizzo dei fondi dell'avanzo di amministrazione relativo agli esercizi 2016-2017, (Rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 18/06/2021), con imputazione al conto 1.12.02.11, CDC 4990009404 (autorizzazione 2023-20-2).
9. Di dare atto che gli affidatari sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010.
10. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come richiesto dal comma 16 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, mediante aggiornamento delle somme liquidate a valere sulla Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 del n. 1497 del 24/12/2019 e sulla Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 n. 340 del 18/03/2020 nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente".



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

FIORILLO ANDREA

N. 182 DEL 12/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL P.O. DI CUORGNE' (CUP E76G19000270005) - APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO - STACCHIO IMPIANTI S.R.L. (CIG 80455906E6), P.I. PIERGIORGIO BRAVO (CIG ZF02C2A26C) P.I. STEFANO AIMONE (ZB02C2A2D2) - IMPORTO COMPLESSIVO € 177.489,39 IVA COMPRESA. ANNO 2023. CONTO 1.12.02.11 - CDC 4990009404

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 15/03/2024

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate Chivasso, il

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

MINGIONE ANDREA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

FIORILLO ANDREA - Delegato ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

GHIGNONE ENRICO - Direttore ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FIORILLO ANDREA - Direttore ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

ORTOLANO CARMELA ORNELLA - il responsabile della pubblicazione