



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

RIZZO GIOVANNI

N. 229 DEL 18/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIVASSO (C.I.G. 800533429A - CUP E96G19000380002). APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'A.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - BARATELLA F.LLI S.R.L. (MANDANTE). IMPORTO € 1.969,96 IVA COMPRESA. ANNO 2021. CONTO 1.12.02.11. CDC 1994009901.

LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIVASSO (C.I.G. 800533429A - CUP E96G19000380002). APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'A.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - BARATELLA F.LLI S.R.L. (MANDANTE). IMPORTO € 1.969,96 IVA COMPRESA. ANNO 2021. CONTO 1.12.02.11. CDC 1994009901.

IL DIRIGENTE

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
RIZZO GIOVANNI

- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 367 del 21/03/2019 si è disposto di:
- approvare il progetto esecutivo relativo al completamento dell'anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del presidio ospedaliero di Chivasso, redatto dallo Studio di Ingegneria Manens-Tifs S.p.A., con sede a Verona, Via Campofiore n. 21, ed il seguente quadro economico complessivo dell'intervento, la cui copertura finanziaria è garantita tramite l'utilizzo dei fondi dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016, accantonato con Deliberazione n. 1187 del 24/11/2017:

a) Importo dei lavori a base d'asta		
Importo dei lavori	395.327,47	
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
Importo oneri contrattuali di sicurezza	14.688,96	
Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza	410.016,43	410.016,43
c) Somme a disposizione		
c1) Spese tecniche per progettazione e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione	17.000,00	
c2) Spese tecniche per direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione	44.883,87	
c3) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	8.200,33	
c4) Imprevisti, accantonamento	20.500,82	
c5) IVA		
10% sui lavori	41.001,64	
c6) INARCASSA 4%	2.475,35	
c7) IVA su spese tecniche e INARCASSA (22%)	14.159,03	
c8) Spese per pubblicità (IVA compresa)	1.000,00	
Totale Somme a disposizione	149.221,05	149.221,05
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (voci a+b+c)		559.237,48

- individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell'Arch. Giovanni RIZZO, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL TO4.
- Preso atto che l'intervento di cui trattasi è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici come risulta dalla Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 1122 del

14/10/2019 avente ad oggetto “Adozione e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”.

- Atteso che con deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 898 dell’1/08/2019 si è provveduto a indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su MEPA per l’affidamento dei lavori di “Completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del Presidio Ospedaliero di Chivasso”, previa indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati in possesso dei necessari requisiti.
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 1329 del 04/12/2019 di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di “Completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del Presidio Ospedaliero di Chivasso” (C.I.G. 800533429A - CUP E96G19000380002), alla Società CO.FA.M. SRL con sede in Roma – Via dei Marrucini n. 56, che ha offerto il ribasso del 26,113% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di € 395.327,47 che, aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 14.688,96, determina un importo contrattuale di € 306.784,57 IVA esclusa.
- Rilevato che con la precitata Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 1329 del 04/12/2019 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico rimodulato a seguito della destinazione di quota parte delle economie derivanti dal ribasso d’asta (per una quota di € 57.277,52, corrispondente al 50% del totale complessivo delle stesse di € 114.555,05,) a minor utilizzo delle “riserve da utili d’esercizio destinati ad investimenti”:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi PRE-GARA in Euro</i>	<i>Importi POST-AGG. in Euro</i>
a) Importo dei lavori a base d’asta		
Importo dei lavori	395.327,47	
b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza		
Importo oneri contrattuali di sicurezza	14.688,96	
Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza	410.016,43	
ribasso di gara offerto 26,113%		103.231,86
importo lavori al netto del ribasso del 26,113%		292.095,61
importo di contratto complessivo (compresi oneri per la sicurezza)		306.784,57
<i>c) Somme a disposizione</i>		
c1) Spese tecniche per progettazione e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione	17.000,00	17.000,00
c2) Spese tecniche per direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fase di esecuzione	44.883,87	44.883,87
c3) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	8.200,33	8.200,33
c4) Imprevisti, accantonamento	20.500,82	20.500,82
c5) IVA		
10% sui lavori	41.001,64	30.678,46

c6) INARCASSA 4%	2.475,35	2.475,35
c7) IVA su spese tecniche e INARCASSA (22%)	14.159,03	14.159,03
c8) Spese per pubblicità (IVA compresa)	1.000,00	0,00
Economie derivanti dal ribasso di gara (al netto della quota pari al 50% del totale complessivo delle economie € 114.555,05 costituente minor utilizzo delle “riserve da utili d’esercizio destinati ad investimenti”)	0,00	57.277,52
Totale Somme a disposizione	149.221,04	195.175,38
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (voci a+b+c)	559.237,47	501.959,94

- Preso atto che in data 09/04/2020 si è proceduto alla sottoscrizione a mezzo firma digitale del contratto tra le parti relativo all’affidamento dei lavori di “Completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del Presidio Ospedaliero di Chivasso”.
- Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 605 del 10/06/2020 che individua, per motivi di organizzazione interna della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, l’Ing. Andrea Mingione, funzionario della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione dell’Arch. Giovanni RIZZO.
- Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 927 del 28/08/2020 con la quale è stata disposta la risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato con la ditta CO.FA.M. S.r.l. con sede in Roma – Via dei Marrucini n. 56, relativo al “Completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del Presidio Ospedaliero di Chivasso” (C.I.G. 800533429A - CUP E96G19000380002), per le motivazioni espresse nella stessa, nonché l’incameramento della cauzione costituita con garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. IM000023365 del 24/03/2020 per un importo di € 39.546,00 rilasciata da City Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.a.s. con sede in Romania, Bucarest strada E. Porumbaru, n. 93-95 sector n. 1.
- Preso atto che con Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 971 del 15/09/2020 è stato disposto l’affidamento all’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 115, partita IVA 10537920018 (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l., con sede in Settimo Torinese, Via Cascina Borniola n. 54/H, partita IVA 00462790015 (mandante), risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara di che trattasi, alle stesse condizioni economiche offerte dalla ditta CO.FA.M. S.r.l. (sconto 26,113% sull’importo a base d’asta), per un importo netto contrattuale pari ad € 306.784,57, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, e relativo al “Completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del Presidio Ospedaliero di Chivasso” (C.I.G. 800533429A - CUP E96G19000380002).
- Atteso che il contratto per la realizzazione dell’intervento in oggetto, repertorio n. 236 del 25/11/2020, è stato stipulato digitalmente con l’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 115, partita IVA 10537920018 (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l., con sede in Settimo Torinese, Via Cascina Borniola n. 54/H, P. IVA 00462790015 (mandante), in data 19/11/2020, per un importo contrattuale pari ad € 306.784,57, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa.

- Rilevato che i lavori in oggetto sono stati consegnati all’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l. (mandante), in data 06/10/2020 mediante “Verbale di consegna parziale dei lavori in via d’urgenza”, redatto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016, depositato agli atti del procedimento, per l’esecuzione delle opere nelle aree indicate nella documentazione allegata al Verbale stesso e denominata Fase 1.
- Considerato altresì che con successivo “Verbale di consegna parziale dei lavori” del 17/11/2020, depositato agli atti del procedimento, si è proceduto a consegnare all’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l. (mandante), le successive aree di lavoro indicate nella documentazione allegata al Verbale stesso e denominata Fase 2.
- Dato atto che con “Processo Verbale di consegna dei Lavori” del 30/12/2020, depositato agli atti del procedimento si è proceduto alla consegna definitiva delle aree di lavoro all’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l. (mandante).
- Vista la Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 1316 del 21/12/2020 con la quale è stata disposta all’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 115, partita IVA 10537920018 (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l., con sede in Settimo Torinese, Via Cascina Borniola n. 54/H, partita IVA 00462790015 (mandante) l’anticipazione del 20% dell’importo del contrattuale e pari ad € 61.364,56 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 67.501,02 IVA compresa e che, come previsto dalla normativa vigente, l’anticipazione verrà recuperata progressivamente sui successivi acconti riportati in ogni Certificato di Pagamento fino al raggiungimento dell’importo totale della stessa.
- Rilevato che il contratto all’art.7 “Contabilizzazione e Pagamento del Corrispettivo” prevede che la contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 21 e seguenti del C.S.A. e che l’Azienda effettuerà il pagamento del corrispettivo secondo le modalità e nei termini previsti delle vigenti normative.
- Preso atto che l’art. 21 “Pagamenti in Acconto” del C.S.A. al comma 1 prevede che “l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto mensili: sono previsti n. 3 acconti mensili” mentre al comma 2 prevede che “nei contratti a corpo l’importo contrattuale è suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti alle singole lavorazioni; il corrispettivo viene liquidato per l’importo accumulato per ogni Stato di Avanzamento mensile, che viene stabilito in base alla reale quota di avanzamento percentuale di una o più aliquote di lavorazioni eseguite. Per la valutazione del reale avanzamento sarà utilizzato come base di analisi il Computo metrico estimativo di gara d’appalto e l’avanzamento mensile sarà pertanto valutato analizzando l’avanzamento di ciascuna voce riportata nel CME”.
- Rilevato che:
 - con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico Patrimoniale n. 64 del 26/01/2021 è stato approvato il S.A.L. n.1 per lavori eseguiti a tutto il 20/01/2021, con contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 del 20/01/2021 dell’importo di € 68.200,00, oltre IVA;
 - con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico Patrimoniale n. 175 del 08/04/2021 è stato approvato il S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il 28/02/2021, con contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 del 04/03/2021 dell’importo di € 76.600,00, oltre IVA;

- Preso atto che con Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 386 del 09/04/2021 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 con contestuale rimodulazione del Quadro Economico e che la stessa non modifica l'importo complessivo del Quadro Economico che resta fissato in € 501.959,95 come sotto riportato:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi di GARA in Euro</i>	<i>Importi POST-AGG. in Euro</i>	<i>Importi Quadro Economico di Perizia in Euro</i>
a) Importo dei lavori a base d'asta			
Importo dei lavori	395.327,47		
b) Importo oneri contrattuali di sicurezza	14.688,96	14.688,96	14.688,96
Importo totale dei lavori e oneri di sicurezza (voci a+b) di gara	410.016,43		
b1) Importo lavori al netto del ribasso del 26,113%		292.095,61	
Importo di contratto complessivo (compresi oneri per la sicurezza) a seguito di aggiudicazione (voci b+b1)		306.784,57	
Importo Lordo Lavori di Perizia n.1			69.436,93
b2) Importo lavori di Perizia n.1 al netto del ribasso del 26,113%			51.304,86
importo di contratto comprensivo della Perizia n.1 (compresi oneri per la sicurezza) (voci (b+b1)+b2)			358.089,43
<i>c) Somme a disposizione</i>			
c1) Spese tecniche per progettazione e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione	17.000,00	17.000,00	17.000,00
c2) Spese tecniche per direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fase di esecuzione	44.883,87	44.883,87	44.883,87
c1.1 + c2.1) Spese tecniche per progettazione e per il coordinamento della sicurezza			5.000,00

nelle fasi di progettazione, per direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fase di esecuzione per Perizia di Variante			
c3) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	8.200,33	8.200,33	9.589,06
c4) Imprevisti, accantonamento	20.500,82	20.500,82	0,00
c5) IVA			
10% sui lavori	41.001,64	30.678,46	35.808,94
c6) INARCASSA 4%	2.475,35	2.475,35	2.675,35
c7) IVA su spese tecniche e INARCASSA (22%)	14.159,03	14.159,03	15.303,03
c8) Spese per pubblicità (IVA compresa)	1.000,00	0,00	0,00
Economie derivanti dal ribasso di gara (al netto della quota pari al 50% del totale complessivo delle economie € 114.555,05 costituente minor utilizzo delle “riserve da utili d’esercizio destinati ad investimenti”)	0,00	57.277,52	13.610,25
Totale Somme a disposizione	149.221,04	195.175,38	143.870,52
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (voci a+b+c)	559.237,47	501.959,95	501.959,95

- con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico Patrimoniale n. 235 del 26/05/2021 è stato approvato il S.A.L. n.3 per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2021, con contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3 del 19/05/2021 dell’importo di € 105.020,00 oltre IVA;
 - con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico Patrimoniale n. 58 del 25/01/2022 è stato approvato il S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 15/05/2021, con contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4 del 31/12/2021 dell’importo di € 45.114,00 oltre IVA.
- Rilevato che i lavori risultano terminati, come risulta dal Verbale di Ultimazione dei lavori, depositato agli atti del procedimento, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa aggiudicataria in data 20/04/2021, e dal Verbale di Ultimazione dei lavori marginali sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa aggiudicataria in data 14/12/2021.
- Visti la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori in data 14/12/2021, ai sensi art. 12 c.1 del D.M. n. 49 del 2018 e s.m.i., che stabilisce che il residuo all’A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., e BARATELLA F.LLI S.r.l., a

saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, risulta determinato come segue:

• ammontare del conto finale netto comprensivo oneri sicurezza	€	358.089,43
• a dedurre n. 4 certificati di pagamento emessi e liquidati	€	<u>356.298,56</u>
• residuo credito netto	€	1.790,87

- Visto il Certificato di Pagamento n° 5, depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, vistato in data 13/12/2021, che contempla l'importo delle lavorazioni eseguite, il ribasso d'appalto, l'importo per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, le ritenute contrattuali e le quote di recupero dell'anticipazione contrattuale, con il quale il R.U.P. certifica che si può pagare all'A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l. (mandante) il residuo credito netto di € 1.790,87 oltre IVA.
- Ritenuto pertanto che nulla osta:
 - all'approvazione del Conto Finale, Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in oggetto così come redatti dalla Direzione Lavori;
 - all'approvazione del Certificato di Pagamento n.5
 - alla liquidazione del residuo credito spettante all'A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., 1 (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l., pari a netti € 1.790,87, oltre IVA, come attestato dalla Direzione Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto altresì dal Responsabile del Procedimento.
- Visti i commi 16 e 32 dell'art. 1 della L. n. 190/2012.
- Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni RIZZO, in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'adozione degli atti e dei provvedimenti dell'ASL TO4".

DETERMINA

1. Di approvare, così come redatti dal Direttore dei Lavori, e sottoscritti altresì dal Responsabile del Procedimento, per le motivazioni espresse in premessa, il Conto Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, depositati agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, relativi ai "Completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del Presidio Ospedaliero di Chivasso", eseguiti dall'A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l., con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 115, partita IVA 10537920018 (capogruppo) e BARATELLA F.LLI S.r.l., con sede in Settimo Torinese, Via Cascina Borniola n. 54/H, partita IVA 00462790015 (mandante) dando atto che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, oneri per la sicurezza compresi, ammonta a complessivi € 358.089,43.
2. Di dare atto che il residuo credito spettante all'A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l. (capogruppo), e BARATELLA F.LLI S.r.l.(mandante), così come liquidato dal Direttore dei Lavori in sede di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta ammontare a netti € 1.790,87, oltre IVA, per totale € 1.969,96 comprensivi di IVA, che saranno corrisposti alla

precitata A.T.I. previa costituzione della garanzia prevista dall'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

3. Di approvare e liquidare all'A.T.I. composta da F.LLI PAONESSA S.r.l. (capogruppo), e BARATELLA F.LLI S.r.l.(mandante) a seguito di presentazione di regolare fattura, il Certificato di pagamento n. 5 del 13/12/2021 di € 1.790,87, IVA 10% esclusa, depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.
4. L'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/12/2021, ai sensi dell'art. 14 D.M. 7 marzo 2018 n.49 e s.m.i., depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.
5. Di considerare definitivamente approvato il Certificato di Regolare Esecuzione decorsi i termini previsti dall'art 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
6. Di dare atto che la spesa di € 1.790,87 IVA 10% esclusa, per complessivi € 1.969,96 IVA 10% compresa, risulta conservata a debito esercizio precedente e rientra nel quadro economico di spesa approvato sia con Deliberazione Direttore Generale ASL TO4 n. 1329 del 04/12/2019 che con Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 386 del 09/04/2021, la cui copertura finanziaria è garantita tramite l'utilizzo dei fondi dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016, accantonato con Deliberazione n. 1187 del 24/11/2017, con imputazione al conto 1.12.02.11, CDC 1994009901.
7. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 217 del 17/12/2010, il Codice Unico di Progetto (CUP) è E96G19000380002 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è 800533429A e che l'A.T.I. affidataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.
8. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come richiesto dai commi 16 e 32 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, verranno pubblicate, mediante l'aggiornamento delle somme liquidate a valere sulla Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 971 del 15/09/2020 e sulla Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 386 del 09/04/2021, sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente".



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

RIZZO GIOVANNI

N. 229 DEL 18/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIVASSO (C.I.G. 800533429A - CUP E96G19000380002). APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'A.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - BARATELLA F.LLI S.R.L. (MANDANTE). IMPORTO € 1.969,96 IVA COMPRESA. ANNO 2021. CONTO 1.12.02.11. CDC 1994009901.

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 21/03/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate Chivasso, il

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*MINGIONE ANDREA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO
PATRIMONIALE*

RIZZO GIOVANNI - Direttore ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione