

DATI ANAGRAFICI		QUADRO ECONOMICO		Intervento M6C2 - Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) - PNRR								
CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA		IMPORTO INTERVENTO FIN. PNRR	DATA DI SOSTITUZIONE	Importo effettivo sostenuto per acquisire apparecchiatura	Ulteriore spesa riconducibile nel progetto tecnico economico a ancillary works	Totale spesa effettiva	ECONOMIE	NOTE QUADRO ECONOMICO	Descrizione sommaria lavori	DATA AFFIDAMENTI NON EFFETTUATI	NOTE AFFIDAMENTI NON EFFETTUATI
E79J22001150006	ACCELERATORI LINEARI	Ivrea	2.000.000,00	30/06/2024	1.622.500,00	399.685,29	2.022.185,29	-22.185,29		Affidata progettazione		
E49J22001250006	ANGIOGRAFI	Ciriè	608.000,00	30/09/2024	396.378,00	310.000,00	706.378,00	-98.378,00		Adeguamento locale Passaggio da installazione a soffitto ad installazione a pavimento Spostamento locale tecnico PROGETTO GIA' ESEGUITO SIEMENS/ARCH.FALLETTI		
E79J22001190006	ANGIOGRAFI	Ivrea	608.000,00	30/09/2024	489.830,00	100.000,00	589.830,00	18.170,00		Adeguamento locale Passaggio da installazione a soffitto ad installazione a pavimento		

DATI ANAGRAFICI		QUADRO ECONOMICO		Intervento M6C2 - Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) - PNRR									
CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA		IMPORTO INTERVENTO FIN. PNRR	DATA DI SOSTITUZIONE	Importo effettivo sostenuto per acquisire apparecchiatura	Ulteriore spesa riconducibile nel progetto tecnico economico a ancillary works	Totale spesa effettiva	ECONOMIE	NOTE QUADRO ECONOMICO	Descrizione sommaria lavori	DATA AFFIDAMENTI NON EFFETTUATI	NOTE AFFIDAMENTI NON EFFETTUATI	
E99J22001230006	ECOTOMOGRAFI		82.000,00	27/04/2023	34.912,50		34.912,50	47.087,50	ECONOMIE DEFINITIVE				
E39J22001810006	ECOTOMOGRAFI		82.000,00	28/04/2023	34.912,50		34.912,50	47.087,50	ECONOMIE DEFINITIVE				
E79J22001210006	ECOTOMOGRAFI		82.000,00	19/04/2023	72.787,05		72.787,05	9.212,95	ECONOMIE DEFINITIVE				
E79J22001220006	ECOTOMOGRAFI		82.000,00	18/04/2023	72.787,05		72.787,05	9.212,95	ECONOMIE DEFINITIVE				
E74E22000460006	GAMMA CAMERE	Ivrea	525.000,00	30/06/2024	653.440,00	130.000,00	783.440,00	-258.440,00	COMPLETARE ORDINE ACCESSORI	Adeguamento locale Predisposizioni per installazione TC (verifica pesi e assorbimenti)	30/09/2023	attesa progetto complessivo per le due gammacamere	
E79J22001180006	GAMMA CAMERE	Ivrea	525.000,00	31/12/2023	356.240,00	30.000,00	386.240,00	138.760,00	COMPLETARE ORDINE ACCESSORI	Adeguamento locale ATTUALE			
E79J22001180006	MAMMOGRAFI	Ivrea	274.500,00	27/02/2023	150.975,00	-	150.975,00	123.525,00	ECONOMIE DEFINITIVE				
E99J22001170006	MAMMOGRAFI	Chivasso	359.265,00	31/12/2023	150.975,00	30.000,00	180.975,00	178.290,00		Adeguamento locale ATTUALE			
E49J22001240006	MAMMOGRAFI	Ciriè	274.500,00	30/06/2024	150.975,00	50.000,00	200.975,00	73.525,00		Adeguamento locale - EX SALA 4 telecomandato			
E99J22001180006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - reparto	Chivasso	247.700,00	30/09/2024	275.024,60	50.000,00	325.024,60	-77.324,60	COMPLETARE ORDINE ACCESSORI	Adeguamento locale - SALA VERDE possibile riutilizzare struttura pensile	31/07/2023		
E99J22001190006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Chivasso	247.700,00	30/09/2024	193.479,63	20.000,00	213.479,63	34.220,37	EMETTERE ORDINE	Adeguamento locale - SALA GIALLA - solo sostituzione tavolo	31/07/2023		
E99J22001200006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Chivasso	247.700,00	30/09/2024	262.369,99	50.000,00	312.369,99	-64.669,99	EMETTERE ORDINE	Adeguamento locale - SALA ROSSA - possibile riutilizzare struttura pensile	31/07/2023	necessario richiedere alcune rimodulazioni in coerenza con la tipologia di apparecchiature esistenti. In corso di valutazione quali e quante entro il 30/06.	
E49J22001260006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Ciriè	247.700,00	30/09/2024	262.369,99	70.000,00	332.369,99	-84.669,99	EMETTERE ORDINE	Adeguamento locale - SALA 2 - possibile riutilizzare struttura pensile	31/07/2023		
E49J22001270006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Ciriè	247.700,00	30/09/2024	262.369,99	70.000,00	332.369,99	-84.669,99	EMETTERE ORDINE	Adeguamento locale - SALA 1 - possibile riutilizzare struttura pensile	31/07/2023		
E79J22001200006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Ivrea	247.700,00	30/09/2024	262.369,99	50.000,00	312.369,99	-64.669,99	EMETTERE ORDINE	Adeguamento locale -DA DEFINIRE	31/07/2023		
E49J22001210006	TAC	Ciriè	530.000,00	30/09/2024	530.000,00	50.000,00	580.000,00	-50.000,00		Adeguamento locale ATTUALE	30/09/2023	attesa apertura negozio consip - ricorsi	
					6.497.066,29 €	1.459.685,29 €	7.956.751,58 €	-190.586,58					

SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Essendo AQ Multiaggiudicatario, l'ordine può essere emesso nei confronti degli altri fornitori aggiudicatari
TAC A 128 STRATI	L'AQ è stato aggiudicato ma pende un contenzioso dinanzi al TAR (e preferisco non sbilanciarmi su una previsione di attivazione). È tuttavia possibile aderire alla precedente iniziativa di TC (ID 2171 - Lotto 1) attualmente attiva e "utilizzabile" con i fondi PNRR
MAMMOGRAFI	L'AQ è stato attivato in data 27/04
ANGIOGRAFI	L'attivazione dovrebbe avvenire per la prima metà del mese di giugno 2023. È tuttavia possibile aderire alla precedente iniziativa Angiografi (ID 2263 - Lotti in acquisto) attualmente attiva e "utilizzabile" con i fondi PNRR