



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

MINGIONE ANDREA

N. 808 DEL 31/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 15000V/380V DEL BLOCCO A DEL P.O. DI IVREA (CUP E72C18000070002 - CIG 7806849F95). APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO. DITTA GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. IMPORTO € 28.328,83 IVA COMPRESA. ANNO 2022. CONTO 1.12.02.11 CDC 1994009901.

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 15000V/380V DEL BLOCCO A DEL P.O. DI IVREA (CUP E72C18000070002 - CIG 7806849F95). APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO. DITTA GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. IMPORTO € 28.328,83 IVA COMPRESA. ANNO 2022. CONTO 1.12.02.11 CDC 1994009901.

IL DIRIGENTE

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
MINGIONE ANDREA

- Premesso che:
 - la cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea necessitava di lavori di adeguamento con la sostituzione di elementi obsoleti, tra cui il quadro di scambio bassa tensione e dei componenti annessi (interruttori, congiuntori, bobine etc.), al fine di garantirne il corretto e regolare funzionamento ed il relativo adeguamento normativo;
 - con Ordine Di Lavoro n. 014479 del 30/06/2016, è stato affidato l'incarico di redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comprensivo del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, allo Studio del P.I. Piergiorgio Bravo, con sede in Donnas (AO), Via Roma n. 63, in quanto perfettamente a conoscenza del funzionamento della cabina e già in possesso di tutti gli elaborati.
- Preso atto che il precitato Studio del P.I. Piergiorgio Bravo ha presentato il progetto esecutivo per i “Lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea”.
- Preso atto che il progetto esecutivo in oggetto è stato redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
- Ricordato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è stato individuato nel funzionario della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, Ing. Massimo Actis Perino.
- Atteso che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 981 del 14/08/2018 si è disposto di:
 - approvare la documentazione tecnico/grafica costituente il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea;
 - approvare il quadro economico di spesa dell'intervento per un importo complessivo di € 226.000,00.
- Ricordato che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 183 del 20/02/2019 si è provveduto a:
 - indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea, previa indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara,

- consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati in possesso dei necessari requisiti;
- approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei lavori di che trattasi, predisposto dalla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - Settore Patrimoniale.
- Rilevato che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 876 del 25/07/2019 si è provveduto a:
- approvare il verbale dell'esperita gara a procedura negoziata mediante RDO (n. 2278417) per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea (C.I.G.7806849F95 - CUP E72C18000070002);
 - aggiudicare, sulla scorta delle risultanze del precitato verbale, i lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea, alla Ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. con sede in Acicastello (CT) – Via Mollica n. 63 (P.IVA/C.F. 01981920877) con il maggior ribasso offerto del 30,215% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 170.666,15, che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 4.733,79, determina un importo contrattuale di € 123.833,16 IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell'offerta economica presentata;
 - approvare il nuovo quadro economico dell'intervento rimodulato in complessivi € 181.000,00 a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dalla Ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. in sede di gara ed a seguito della destinazione di parte delle somme derivanti dal ribasso di gara per la realizzazione di altre opere che rivestono carattere d'urgenza;
 - delegare il Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'Atto di Organizzazione delle competenze della Direzione Generale e delle strutture gestionali in attuazione dell'Atto Aziendale e del Piano di Organizzazione dell'ASL TO4, all'adozione degli atti necessari per il proseguimento della pratica fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi.
- Rilevato che il contratto con la ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. è stato stipulato in data 26/07/2019 e registrato al n. 2278417 sulla piattaforma MEPA.
- Ricordato che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. 1420 del 19/12/2019 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori dell'intervento in oggetto così composto:
- Direttore Lavori: P.I. Piergiorgio Bravo con Studio in Donnas (AO), Via Roma n. 6;
 - Ispettore di cantiere: Sig. Giancarlo Colonnello – dipendente dell'ASL TO4 in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Grosso con studio in Borgofranco d'Ivrea (TO), Fraz. Baio Dora Via F.lli Savio n. 22.
- Preso atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. in data 25/02/2020.
- Rilevato che:
- con Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 102 del 02/04/2020 è stato approvato il S.A.L. n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 23/03/2020 e contestualmente è stato liquidato alla ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO

& C. il Certificato di Pagamento n° 1 del 23/03/2020 dell'importo di € 102.500,00, oltre IVA;

- con Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 334 del 06/11/2020 è stato approvato il S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 24/07/2020 e contestualmente è stato liquidato alla ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. il Certificato di Pagamento n. 2 del 27/07/2020 dell'importo di € 16.600,00, oltre IVA.
- Richiamata la Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 726 del 24/11/2021 con la quale:
 - è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, così come redatta dal Direttore dei Lavori, p.i. Piergiorgio Bravo, con sede in Donnas (AO), Via Roma n. 63, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo netto di € 21.020,32 oneri di sicurezza inclusi oltre IVA, determinando il nuovo importo complessivo di contratto in € 144.853,48;
 - è stato approvato il nuovo quadro economico complessivo di spesa rimodulato a seguito della Perizia suppletiva e di Variante n. 1 senza oneri aggiuntivi rispetto all'importo complessivo di € 181.000,00 stanziato per l'esecuzione dell'opera.
- Rilevato che i lavori risultano terminati in data 16/06/2022, come risulta dal Verbale di Ultimazione dei lavori, depositato agli atti del procedimento, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa aggiudicataria.
- Preso atto che la Direzione Lavori ha presentato il S.A.L. n. 3, corrispondente al finale, per lavori eseguiti a tutto il 16/06/2022, depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, dall'esame del quale si evince che alla precitata data sono state eseguite e contabilizzate opere per un importo lordo di € 144.853,48, già al netto del ribasso di gara, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA.
- Visti la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori in data 21/07/2022, ai sensi art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che stabilisce che il residuo credito della ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, risulta determinato come segue:

• ammontare del conto finale netto comprensivo oneri sicurezza	€	144.853,48
• a dedurre n. 2 certificati di pagamento emessi e liquidati	€	119.100,00
• residuo credito netto	€	25.753,48
- Visto il Certificato di pagamento n. 3, depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, redatto in data 21/07/2022, con il quale il R.U.P. certifica che si può pagare alla Ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C la somma di € 25.753,48 oltre IVA 10%.
- Ritenuto pertanto che nulla osta:
 - all'approvazione del S.A.L. n. 3 corrispondente al finale, per lavori eseguiti a tutto il 16/06/2022 per un importo complessivo netto di € 144.853,48 oltre IVA;
 - all'approvazione del Conto Finale e della Relazione sul Conto finale delle opere in oggetto così come redatti dalla Direzione Lavori;
 - alla liquidazione del residuo credito spettante alla ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C pari ad € 25.753,48, oltre IVA.

- Visti i commi 16 e 32 dell'art. 1 della L. n. 190/2012.
- Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, Ing. Andrea MINGIONE, in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto: “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei provvedimenti dell’ASL TO4” nonché della Deliberazione n. 781 del 31/08/2021 con la quale viene conferito al sopracitato Dirigente l’incarico di Direttore f.f. della Struttura in questione.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento ai “Lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del blocco A del P.O. di Ivrea”, il S.A.L. n. 3 corrispondente al finale, il Conto Finale dei lavori e la Relazione sul Conto Finale così come redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento, depositati agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, dando atto che l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C, oneri per la sicurezza compresi, ammonta a complessivi € 144.853,48, oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA.
2. L’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2022, ai sensi dell’art. 14 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e s.m.i., depositato agli atti presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.
3. Di considerare definitivamente approvato il Certificato di Regolare Esecuzione decorsi i termini previsti dall’art 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
4. Di dare atto che il residuo credito spettante alla ditta GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. così come liquidato dal Direttore dei Lavori in sede di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta ammontare a netti € 25.753,48 oltre IVA, che saranno corrisposti alla precitata ditta previa costituzione della garanzia prevista dall’art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 25.753,48 oltre IVA 10% per complessivi € 28.328,83 comprensivi di IVA, rientra nel quadro economico di spesa generale dell’intervento in oggetto, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO4 n. 876 del 25/07/2019 poi successivamente rimodulato con Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 726 del 24/11/2021, e trova copertura finanziaria tramite l’utilizzo dei fondi dell’avanzo di amministrazione relativo agli esercizi 2016-2017, (Rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 18/06/2021), con imputazione al conto 1.12.02.11, CDC 1994009901.
6. Di dare atto che l’affidatario è tenuto all’osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010.
7. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come richiesto dai commi 16 e 32 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, mediante aggiornamento delle somme liquidate a valere sulla deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO4 n. 876 del 25/07/2019 e sulla Determinazione del Dirigente della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 726 del 24/11/2021, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

MINGIONE ANDREA

N. 808 DEL 31/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 15000V/380V DEL BLOCCO A DEL P.O. DI IVREA (CUP E72C18000070002 - CIG 7806849F95). APPROVAZIONE CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO. DITTA GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. IMPORTO € 28.328,83 IVA COMPRESA. ANNO 2022. CONTO 1.12.02.11 CDC 1994009901.

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 02/11/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

MINGIONE ANDREA - Delegato ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

MINGIONE ANDREA - Direttore F. F. ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione