

ART. 38 D.LGS. N°33/2013 - TABELLA TEMPI AGGIORNATA AL 31.12.2023

| OGGETTO APPALTO | SOGGETTO AGGIUDICATARIO | TERMINE ULTIMAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO ORIGINARIO | TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI PREVISTO | ULTIMAZIONE DEI LAVORI EFFETTIVA | COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE |
|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuornè | STACCHIO IMPIANTI S.R.L. | 27/01/2021 | | 30/06/2023 | 28/08/2023 |
| Lavori di adeguamento e messa a norma ai fini antincendio del Blocco D - ex caserma VVF del Presidio Ospedaliero di Ivrea | COGEDIL S.r.l. | In data 11/03/2020 si è disposta la sospensione della Consegna Lavori | - | - | - |
| Lavori di realizzazione del nido neonatale presso il reparto di ginecologia del P.O. di Chivasso | M.I.T. S.r.l. | 25/11/2022 | | 25/01/2023 | 25/03/2023 |
| Lavori di adeguamento dei quadri elettrici di distribuzione a mt e interconnessione delle cabine MT/BT del P.O. di Chivasso | M.I.T. S.r.l. | 27/09/2022 | | 16/03/2023 | 07/07/2023 |
| Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Chivasso | R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l. | 25/10/2022 | 30/11/2024 | 01/03/2024 completamento terapia semintensiva per 3pl | 19/03/2024 presa in consegna anticipata terapia semintensiva |
| Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ciriè | R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l. | 01/11/2022 | 30/11/2024 | - | |
| Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ivrea | R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l. | 27/12/2021 | | 30/11/2022 | In fase di approvazione collaudo e contenzioso in atto con R.T.I. affidatario |
| Lavori adeguamento pronto soccorso P.O.Chivasso | R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l. | 25/10/2022 | 30/11/2024 | - | - |
| Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ciriè | R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l. | Consegna parziale dei lavori in data 12/11/2021 - in attesa consegna definitiva per decorrenza termini contrattuali | - | - | - |
| Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ivrea | R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l. | 17/05/2023 (consegna definitiva dei lavori in data 18/01/2023) | 31/07/2024 | - | - |
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Ciriè Via Alberetto 10 | ECOS S.r.l. | 14/10/2023 | - | 21/12/2023 | 18/03/2024 |
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Chivasso Via Marconi 11 | B.M.R. S.r.l. | 26/12/2023 | - | 22/12/2023 | 15/03/2024 |
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Castellamonte Piazza Nenni 1 | REKEEP S.P.A. | 16/09/2023 | - | 20/11/2023 | 11/12/2023 |
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Ivrea Via Ginzburg 7 | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 07/08/2023 | - | 05/08/2023 | 29/09/2023 |
| Realizzazione Centrale Operativa Territoriale Settimo Via Leini 70 | G QUADRO S.r.l. | 23/12/2023 | - | 22/12/2023 | 27/02/2024 |