

ART. 38 D.LGS. N°33/2013 - TABELLA TEMPI AGGIORNATA AL 31.12.2024						
CUP	OGGETTO APPALTO	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	TERMINE ULTIMAZIONE COME DA CONTRATTO ORIGINARIO	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI PREVISTO	ULTIMAZIONE DEI LAVORI EFFETTIVA	COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
E94E20002520001	Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Chivasso	R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l.	25/10/2022	30/11/2024	01/03/2024 completamento terapia semintensiva per 3pl	19/03/2024 presa in consegna anticipata terapia semintensiva
E44E20005130001	Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ciriè	R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l.	01/11/2022	30/11/2024	-	
E74E20001920001	Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ivrea	R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l.	27/12/2021		30/11/2022	In fase di approvazione collaudo e contenzioso in atto con R.T.I. affidatario
E94E20002530001	Lavori adeguamento pronto soccorso P.O.Chivasso	R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l.	25/10/2022	30/11/2024	-	-
E44E20005140001	Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ciriè	R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l.	Consegna parziale dei lavori in data 12/11/2021 - in attesa consegna definitiva per decorrenza termini contrattuali	-	-	-
E74E20001930001	Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ivrea	R.T.I. GUERRATO S.p.A EDIL.CO S.r.l.	17/05/2023 (consegna definitiva dei lavori in data 18/01/2023)	31/07/2024	-	-
E41B21009040006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Ciriè'	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A.	-	-	-	-
E14E21049470006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Lanzo	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A.	-	-	-	-
E91B21011920006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Chivasso	L'OPEROSA S.R.L.	-	-	-	-
E51B21009300006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di San Mauro T.Se	L'OPEROSA S.R.L.	-	-	-	-
E94E21044080006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Rivarolo C.Se	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A.	-	-	-	-
E24E21051010006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Castellamonte	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	01/05/2026	-	-	-
E71B21011240006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Ivrea	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02/07/2026	-	-	-
E14E21049480006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Caluso	L'OPEROSA S.R.L.	-	-	-	-
E34E21050190006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Settimo T.Se	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A.	-	-	-	-
E34E21050200006	Realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Leini'	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A.	-	-	-	-
E24E21051020006	Realizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Castellamonte	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	01/05/2026	-	-	-
E74E21049120006	Realizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Ivrea	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	02/07/2026	-	-	-
E79J22001150006	RADIOTERAPIA – Lavori ACCELERATORE P.O. Ivrea	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.p.A.	20/08/2024	29/09/2024	16/09/2024	26/11/2024
E79J22001160006	MED.NUCLEARE – Lavori GAMMA CAMERA P.O. Ivrea	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.p.A.	06/12/2024	-	06/12/2024	-
E49J22001240006	RADIOLOGIA – lavori RX SALA 4 P.O. Ciriè	HIT.E.CO SOC. COOP	24/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	-
E99J22001170006	RADIOLOGIA – Lavori MAMMOGRAFO P.O. Chivasso	REKEEP S.p.A.	20/02/2024	-	20/02/2024	04/04/2024
E74E22000460006	RADIOTERAPIA – Lavori GAMMA CAMERA con TAC P.O. Ivrea	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.p.A.	06/12/2024	-	06/12/2024	-
E79J22001190006	CARDIOLOGIA – lavori ANGIOGRAFO P.O. Ivrea	ARDEA COSTRUZIONI S.R.L.	06/12/2024	-	06/12/2024	-
E79J22001190006	CARDIOLOGIA – lavori ANGIOGRAFO P.O. Ivrea rinforzi strutturali	SPERANZA ALESSANDRO	13/08/2024	-	13/08/2024	06/09/2024
E99J22001180006	RADIOLOGIA – lavori RX SALA VERDE P.O. Chivasso	REKEEP S.p.A.	21/02/2024	-	20/02/2024	04/04/2024
E99J22001200006	RADIOLOGIA – lavori RX SALA BLU P.O. Chivasso	GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L.	15/10/2024	-	11/10/2024	-
E99J22001190006	RADIOLOGIA – lavori RX SALA ROSSA P.O. Chivasso	GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L.	24/01/2025	-	-	-
E79J22001200006	RADIOLOGIA – lavori RX stanza 60 P.O. Ivrea	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.p.A.	11/11/2024	-	22/11/2024	-
E48I23005990001	22-201 LAB. ANALISI – realizzazione impianto condizionamento P.O. Ciriè	REKEEP S.p.A.	12/02/2024	27/03/2024	27/03/2024	-