

ART. 38 D.LGS. N°33/2013 - TABELLA TEMPI AGGIORNATA AL 31.12.2019

OGGETTO APPALTO	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	TERMINE ULTIMAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO ORIGINARIO	PROROGA	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Completamento lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Cuornè ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel presidio ospedaliero	AXIA S.r.l. a seguito rescissione contrattuale il nuovo aggiudicatario è R.T.I. Truffa Impianti S.r.l. - Gaido Fiora Domenico e Figli S.n.c.	18/05/2017	02/09/2019	10/04/2019	21/06/2019
Realizzazione dei nuovi locali da destinare alla centralizzazione delle attività di galenica clinica e di manipolazione di chemioterapici antiblastici presso il P.O. di Ivrea	ASSING S.p.A.	25/02/2018	26/03/2019	26/03/2019	-