

ART. 38 D.LGS. N°33/2013 - TABELLA TEMPI AGGIORNATA AL 31.12.2020

OGGETTO APPALTO	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	TERMINE ULTIMAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO ORIGINARIO	PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Realizzazione dei nuovi locali da destinare alla centralizzazione delle attività di galenica clinica e di manipolazione di chemioterapici antiblastici presso il P.O. di Ivrea	ASSING S.p.A.	25/02/2018	26/03/2019	26/03/2019	19/02/2020
Lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del Blocco A del P.O. di Ivrea	GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C.	28/03/2020	Lavori sospesi in data 02/07/2020 fino a data da destinarsi causa emergenza COVID-19	-	-
Lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuornè	STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	27/01/2021	-	-	-
Lavori di potenziamento della cabina elettrica del P.O. di Ciriè e del P.O. di Lanzo T.se	SITE IMPIANTI S.r.l.	25/05/2020	01/05/2021	-	-
Lavori di messa a norma mediante sostituzione parziale dei serramenti di facciata (vetrate U-GLASS) presso il P.O. di Lanzo T.se	PROCOPIO COSTRUZIONI S.r.l.	01/05/2021	-	-	-
Lavori di completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del P.O. di Chivasso	A.T.I. F.LLI PAONESSA S.r.l. (capogruppo) - BARATELLA F.LLI S.r.l. (mandante)	31/03/2021	-	-	-
Lavori di adeguamento e messa a norma ai fini antincendio del Blocco D - ex caserma VVF del Presidio Ospedaliero di Ivrea	COGEDIL S.r.l.	in data 11/03/2020 si è disposta la sospensione della Consegna Lavori causa emergenza COVID-19	-	-	-