

ART. 38 D.LGS. N°33/2013 - TABELLA TEMPI AGGIORNATA AL 31.12.2021

| OGGETTO APPALTO | SOGGETTO AGGIUDICATARIO | TERMINE ULTIMAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO ORIGINARIO | PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI | ULTIMAZIONE DEI LAVORI | COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE |
|--|---|--|--|-------------------------------|---|
| Lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del Blocco A del P.O. di Ivrea | GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. | 28/03/2020 | Lavori sospesi in data 02/07/2020 fino a data da destinarsi causa emergenza COVID-19 | - | - |
| Lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuornè | STACCHIO IMPIANTI S.R.L. | 27/01/2021 | Lavori sospesi in data 19/01/2021 fino a data da destinarsi causa emergenza COVID-19 | - | - |
| Lavori di potenziamento della cabina elettrica del P.O. di Ciriè e del P.O. di Lanzo T.se | SITE IMPIANTI S.r.l. | 25/05/2020 | 01/05/2021 | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
| Lavori di messa a norma mediante sostituzione parziale dei serramenti di facciata (vetrate U-GLASS) presso il P.O. di Lanzo T.se | PROCOPIO COSTRUZIONI S.r.l. | 01/05/2021 | - | 16/04/2021 | 24/05/2021 |
| Lavori di completamento anello antincendio e sistemazione viabilità pedonale e veicolare del P.O. di Chivasso | A.T.I. F.LLI PAONESSA S.r.l. (capogruppo) - BARATELLA F.LLI S.r.l. (mandante) | 31/03/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 14/12/2021 |
| Lavori di adeguamento e messa a norma ai fini antincendio del Blocco D - ex caserma VVF del Presidio Ospedaliero di Ivrea | COGEDIL S.r.l. | In data 11/03/2020 si è disposta la sospensione della Consegna Lavori causa emergenza COVID-19 | - | - | - |
| Realizzazione nuova centrale idrica e stazione di pompaggio antincendio c/o il P.O. di Lanzo | M.I.T. S.r.l. | 18/11/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | - |
| Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Chivasso | R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l. | 12/01/2022 | - | - | - |
| Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ciriè | R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l. | 10/05/2022 | - | - | - |
| Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ivrea | R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l. | 27/12/2021 | 27/01/2022 | - | - |
| Lavori adeguamento pronto soccorso P.O.Chivasso | R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l. | 19/02/2022 | - | - | - |
| Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ciriè | R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l. | Consegna parziale dei lavori in data 12/11/2021. Tempistiche contrattuali: 30 gg. naturali e consecutivi dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale ovvero dal verbale di consegna definitivo dei lavori | - | - | - |
| Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ivrea | R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l. | Intervento da eseguirsi in 100 gg dalla consegna dei lavori non ancora effettuata | - | - | - |