

ART. 38 D.LGS. N°33/2013 - TABELLA TEMPI AGGIORNATA AL 31.12.2022

OGGETTO APPALTO	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	TERMINE ULTIMAZIONE PREVISTO DAL CONTRATTO ORIGINARIO	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI PREVISTO	ULTIMAZIONE DEI LAVORI EFFETTIVA	COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Lavori di adeguamento normativo della cabina elettrica di trasformazione 15000V/380V del Blocco A del P.O. di Ivrea	GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C.	28/03/2020	20/06/2022 a seguito di sospensioni causa emergenza COVID-19	16/06/2022	21/07/2022
Lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici del P.O. di Cuornè	STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	27/01/2021	Aprile 2023	-	-
Lavori di adeguamento e messa a norma ai fini antincendio del Blocco D - ex caserma VVF del Presidio Ospedaliero di Ivrea	COGEDIL S.r.l.	In data 11/03/2020 si è disposta la sospensione della Consegna Lavori causa emergenza COVID-19	-	-	-
Realizzazione nuova centrale idrica e stazione di pompaggio antincendio c/o il P.O. di Lanzo	M.I.T. S.r.l.	18/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	08/03/2022
Lavori di realizzazione del nido neonatale presso il reparto di ginecologia del P.O. di Chivasso	M.I.T. S.r.l.	25/11/2022	24/01/2023 termine per l'accertamento da parte della Direzione Lavori dell'effettiva ultimazione dei lavori	-	-
Lavori di adeguamento dei quadri elettrici di distribuzione a mt e interconnessione delle cabine MT/BT del P.O. di Chivasso	M.I.T. S.r.l.	27/09/2022	25/01/2023 sono previsti ulteriori 50 gg per finitura opere di completamento minori	-	-
Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Chivasso	R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l.	12/01/2022	Aprile 2023	-	-
Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ciriè	R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l.	10/05/2022	lavori ancora in corso di esecuzione, oltre la scadenza contrattuale	-	-
Lavori di ristrutturazione terapia intensiva e semintensiva P.O. Ivrea	R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l.	27/12/2021	31/10/2022	30/11/2022 in corso finiture ed operazioni di collaudo	-
Lavori adeguamento pronto soccorso P.O.Chivasso	R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l.	19/02/2022	Marzo 2023	-	-
Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ciriè	R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l.	Consegna parziale dei lavori in data 12/11/2021	Giugno 2023	-	-
Lavori adeguamento pronto soccorso P.O. Ivrea	R.T.I. GUERRATO S.p.A - EDIL.CO S.r.l.	17/05/2023 (consegna definitiva dei lavori in data 18/01/2023)	17/05/2023	-	-