



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

RIZZO GIOVANNI

N. 600 DEL 20/07/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ``RIQUALIFICAZIONE DI POSTI LETTO DI AREA SEMI-INTENSIVA E INTENSIVA, MEDIANTE DEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UNITA` DI AREA MEDICA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL`ART. 2, COMMA 1 DEL D.L. 19/5/2020, N. 34, CONVERTITO IN L. 17/7/2020 N. 77`` PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI IVREA (TO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO - R.T.I. GUERRATO S.P.A. (CAPOGRUPPO) E EDIL.CO S.R.L.(MANDANTE) - (C.I.G 85148314D3 - C.U.P. E74E20001920001). IMPORTO €

INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI POSTI LETTO DI AREA SEMI-INTENSIVA E INTENSIVA, MEDIANTE DEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UNITA' DI AREA MEDICA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 1 DEL D.L. 19/5/2020, N. 34, CONVERTITO IN L. 17/7/2020 N. 77" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI IVREA (TO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO - R.T.I. GUERRATO S.P.A. (CAPOGRUPPO) E EDIL.CO S.R.L.(MANDANTE) - (C.I.G 85148314D3 - C.U.P. E74E20001920001). IMPORTO € 187.018,66 IVA COMPRESA. ANNO 2022. CONTO 1.12.02.11. CDC 1565120101.

IL DIRIGENTE

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
RIZZO GIOVANNI

– Premesso che:

- con il D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato disposto il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 7-1492 è stato approvato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ed in conformità alle indicazioni di cui alla circolare prot. N. 11254-29/05/2020-DGPROGS-MDS del Ministero della Salute, il "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19", trasmesso per l'approvazione al Ministero della salute, corredato della relazione sintetica e dei relativi allegati denominati: Tabella 1. "Programmazione posti letto terapia intensiva e semi-intensiva", Tabella 2. "Interventi previsti, e relativo quadro economico, per i posti letto nelle ASR di terapia intensiva e semintensiva"; Tabella 3. "Interventi previsti, e relativo quadro economico, per adeguamento Pronto soccorso ASR";
- con decreto Direttoriale del Ministero della Salute del 13/7/2020, trasmesso alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, con comunicazione del Ministero della Salute prot. N. 15026 del 22/07/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2, del decreto legge 19/5/2020, n. 34, il "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19" che la Regione Piemonte ha adottato con DGR n. 7-1492 del 12/6/2020.
- il "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19" approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 7-1492 del 12/6/2020, prevede per l'ASL TO4, tra gli altri, l'intervento di "Riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva e intensiva, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n.77", presso Presidio Ospedaliero di Ivrea (TO).

– Preso atto che con deliberazione del Commissario n. 1165 del 06/11/2020 è stata effettuata l'adesione agli Accordi Quadro attivati dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 per l'esecuzione degli interventi previsti per l'A.S.L. TO4 nell'ambito del "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19" approvato

dalla Regione Piemonte con DGR n. 7- 1492 del 12/6/2020, relativi alla realizzazione di interventi per il “Potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva” e per la “Riqualificazione percorsi di accesso al DEA” dei PP.OO. di Chivasso, Ivrea e Ciriè.

- Rilevato che con la stessa deliberazione del Commissario n. 1165 del 06/11/2020 è stato dato mandato al Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni Rizzo, di provvedere alla sottoscrizione degli Ordini di Attivazione degli Accordi Quadro da inviare ai singoli operatori economici aggiudicatari del Lotto sub-prestazionale 1 e del Lotto sub-prestazionale 2 ed assegnatari dell’area territoriale di pertinenza dell’ASL TO4, comunicati con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 1626 del 02/11/2020, acquisita con prot. ASL TO4 n. 0109635 del 03/11/2020 e depositata agli atti del procedimento.
- Dato atto che l’ordine di attivazione relativo al Sub-Lotto Prestazionale 1 (esecuzione dei lavori), riguardante l’esecuzione dei lavori relativi al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva presso P.O. di Ivrea, è stato trasmesso con nota Prot. n. 44748 del 05/05/2021 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito da Guerrato S.p.A. (Capogruppo) e Edil.Co S.r.l. (Mandante).
- Preso atto che l’ordine di attivazione relativo al Sub-Lotto Prestazionale 2 (direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), riguardante l’incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in merito all’esecuzione dei lavori di potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva presso il P.O. di Ivrea, è stato trasmesso con nota Prot. n. 44742 del 05/05/2021 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), costituito da: Policreo Società di Progettazione S.r.l. (Capogruppo), General Planning S.r.l. (Mandante), Saint S.r.l. (Mandante) e Aegis S.r.l. Cantarelli & Partners (Mandante).
- Considerato che con Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 643 del 18/06/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e riconversione di posti letto in terapia semintensiva per l’emergenza Covid-19 presso il P.O. di Ivrea nonché il relativo Quadro Economico dei Lavori.
- Dato atto che le opere contenute nel progetto esecutivo rientrano nel “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza COVID-19” che la Regione Piemonte ha adottato con DGR n. 7-1492 del 12/6/2020;
- Atteso che il Quadro Economico complessivo dell’intervento in oggetto, di seguito riportato, ammonta ad € 1.377.710,00 e risulta finanziato come segue:
 - per € 828.710,00 dal “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza COVID-19” approvato dalla la Regione Piemonte con DGR n. 7-1492 del 12/6/2020;
 - per € 290.000,00 tramite l’utilizzo del risparmio sull’intervento per la riqualificazione del reparto DEA del P.O. di Ciriè;
 - per € 259.000,00 tramite l’utilizzo dei fondi derivanti dall’avanzo di amministrazione anno 2017 (rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 18/06/2021)

	EURO	EURO
A) – LAVORI – importo lordo soggetto a ribasso	1.073.281,83	
A1) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	35.128,09	

-riferiti a A)		
TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI (A+A1)		1.282.856,19
A2) – LAVORI – importo al netto del ribasso del 21.52% (su A)	842.311,58	
<i>Ribasso d'asta (21.52%)</i>	<i>230.970,25</i>	
A1) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	35.128,09	
A4) TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI (A2+A1)		877.439,67
B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA		
B1) - Spese tecniche di progetto di progettazione, DL,CSE, Collaudi, Iva, ecc	280.670,33	
B2) - Attrezzature Iva compresa	219.600,00	
B3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA		500.270,33
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A4+B3)		1.377.710,00

- Vista la Deliberazione del Commissario ASL TO4 n. 1153 del 04/11/2020 con la quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento di potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e riconversione di posti letto in terapia semintensiva per l'emergenza Covid-19 presso il PO di Ivrea nella persona dell'Ing. Andrea MINGIONE, funzionario della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.
- Atteso che nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da POLICREO Società di Progettazione S.r.l. (Capogruppo), GENERAL PLANNING S.r.l. (mandante), SINT INGEGNERIA S.r.l. (mandante), AEGIS S.r.l. CANTARELLI & PARTNERS (mandante), è stato individuato l'Arch. Ilario CHIAREL, con studio in Brescia (BS) – Via Rodi n. 61, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 18883, per l'incarico professionale di direzione dei lavori per le opere di che trattasi, giusto contratto Repertorio n. 279 del 27/09/2021.
- Rilevato che i lavori in oggetto sono stati consegnati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito da Guerrato S.p.A. (Capogruppo) e Edil.Co S.r.l. (Mandante) in data 24/06/2021 mediante “Processo Verbale di consegna dei lavori”, firmato dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal R.U.P. e depositato agli atti del procedimento.
- Preso atto che in data 29/07/2021 si è proceduto alla sottoscrizione a mezzo firma digitale del contratto tra le parti, Repertorio n. 277 del 29/07/2021, relativo all'affidamento dei lavori di “Potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e riconversione di posti letto in terapia semintensiva per l'emergenza Covid-19 presso il PO di Ivrea”.
- Dato atto che nel corso dell'esecuzione delle opere previste a contratto l'ASL TO4, nel suo esclusivo interesse, ha richiesto al Direttore dei Lavori di apportare alcune variazioni e implementazioni al progetto appaltato, dovute alle novate esigenze sanitarie per le terapie COVID riguardanti sia le dotazioni degli impianti elettrici, quelle degli impianti speciali che dei gas medicali, nonché l'esecuzione dei lavori causa di forza maggiore riscontrati al termine delle demolizioni di seguito elencate e meglio dettagliate nella Relazione di Variante a corredo della Perizia Suppletiva di Variante n.1, depositata agli atti del procedimento, e consistenti in:
 - a) nuova protezione delle strutture esistenti per raggiungimento della caratteristica di resistenza al fuoco delle strutture pari a R60, con specifiche definite a seguito di quanto

riscontrato dopo le demolizioni e nel rispetto delle indicazioni del responsabile antincendio del P.O.;

- b) adeguamenti delle partizioni interne previste in progetto agli impianti esistenti rilevati nel dettaglio a seguito delle demolizioni delle murature nelle quali erano contenuti;
 - c) interventi necessari per adeguamento e neutralizzazione degli impianti obsoleti esistenti (impianto di riscaldamento con serpentina a soffitto; impianti di adduzione di acqua sanitaria a servizio del piano) rinvenuti a seguito delle demolizioni;
 - d) variante all'impianto di adduzione dell'acqua calda sanitaria con ricircolo per collegamento a nuova dorsale verticale a futuro servizio dell'intera ala dell'ospedale per sostituzione delle linee esistenti obsolete come riscontrato a seguito delle demolizioni;
 - e) modifica delle portate dei gas medicali e delle dotazioni dell'impianto elettrico a seguito di disposizione della Direzione Sanitaria resasi necessaria per le novate esigenze delle terapie COVID19 emerse nel corso della pandemia e in particolare nel periodo 2020 – 2021 (cosiddetta 1°, 2° e 3° ondata).
- Dato atto che gli interventi di cui ai punti precedenti costituiscono in larga parte opere suppletive, emerse sia a seguito delle demolizioni sia per le esigenze dei nuovi protocolli COVID19, e rappresentano l'oggetto delle Perizia di Variante e Suppletiva.
 - Atteso che le opere in variante, citate ai paragrafi precedenti, hanno tutte una giustificazione che rispetta le richieste di legge in quanto imprevedute ed imprevedibili, necessarie per l'ottemperanza alle norme antincendio o di salute e sicurezza dei lavoratori e dettate da motivi di convenienza per la maggior celerità degli interventi, la conseguente minima interruzione del normale servizio di istituto, il massimo risparmio e la possibilità di certificazione complessiva dell'intervento.
 - Preso atto che per le ragioni sopra esposte il Direttore dei Lavori ha redatto la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - Rilevato che gli elaborati e le planimetrie che costituiscono la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 sono i seguenti:
 - a) Relazione tecnica di Variante ;
 - b) Atto di sottomissione;
 - c) Computo Metrico;
 - d) Analisi di Prezzi;
 - e) Quadro comparativo;

Opere edili per protezione R60, adeguamento post demolizioni, adeguamento gas medicali

- DL-VAR-001 Individuazione degli interventi per la protezione antincendio e l'adeguamento del layout a seguito delle demolizioni
- DL-VAR-002 Interventi di protezione del solaio con intonaco e dei pilastri esistenti R60
- DL-VAR-003 Indicazioni operative antincendio
- DL-VAR-003 definizione pareti REI e con reazione al fuoco classe 0
- DL-VAR-005 Sviluppo modifica posizione letti 3/4 nella sala open space
- DL-VAR-006 Rete gas medicali – revisione Covid19 su ordine D.S.

Opere per adeguamento impianti elettrici ai protocolli COVID aggiornati

- E_E_el-05 Progetto esecutivo impianti elettrici - Relazione Specialistica Impianti Elettrici
- E_E_TAV01_DIS Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione (canali e Quadri F.M.)
- E_E-TAV02_FM Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione impianto forza motrice
- E_E_TAV03_ILL_ORD Progetto esecutivo impianti elettrici – Distr. elettrica illuminazione ordinaria

- E_E_TAV04_ILL_EME Progetto esecutivo impianti elettrici – Distr. elettrica illuminazione emergenza
 - E_E_TAV05_DAT Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali - DATI
 - E_E_TAV06_TV Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali - TV
 - E_E_TAV07_CHI Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – CHIAMATA INFERMIERI
 - E_E_TAV08_EQU Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione impianto equipotenziale
 - E_E_TAV09_RIV Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – RIVELAZIONE FUMI
 - E_E_TAV10_TVCC Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – TVCC
 - E_E_TAV11_EVAC Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianto evacuazione allarme sonoro
 - E_E_TAV12_QE_UTA_r1 Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Quadro UTA
 - E_E_TAV13_DIS_UTA Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione UTA
 - E_E_TAV14_TLC Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – TLC REPARTO
 - E_E_TAV15_QE_PIA Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Modifiche Quadro Elettrico Piano
 - E_E_TAV16_QE_R Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Quadro Elettrico Reparto
 - E_E_TAV17_QE_SO Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Quadro Elettrico Sale Operatorie.
- Atteso che l’importo lordo dei lavori in perizia ammonta ad € 209.574,36 e che al netto dello sconto di gara risulta pari ad € 170.016,96, oneri di sicurezza inclusi, oltre IVA e che tali lavori costituiscono il 17,43% dell’importo originario di contratto.
- Considerato che i costi della sicurezza rispetto a quanto preventivato nel contratto originario ed in particolare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo dei costi della sicurezza, ammontano ad ulteriori € 5.543,00, stimati con riferimento a lavorazioni comparabili o già previste.
- Atteso che la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 comporta un incremento di € 187.018,66 dell’importo complessivo originario del Quadro Economico pari ad € 1.377.710,00, che risulta così riformulato:

	EURO	EURO
A)– LAVORI – importo lordo soggetto a ribasso	1.073.281,83	
A1) – LAVORI di Perizia Suppletiva di Variante – Importo lordo soggetto a ribasso	209.574,36	
A2) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) -riferiti a A)	35.128,09	
A3) - COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) - relativi ad A1)	5.543,00	
TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI (A+A1)	1.282.856,19	
A4) – LAVORI – importo al netto del ribasso del 21.52% (su A)	842.311,58	
A5) LAVORI di Perizia Suppletiva di Variante – importo al netto del ribasso del 21.52% (su A1)	164.473,96	
A6) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) (A2+A3)	40.671,09	

A7)	TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI (A4+A5+A6)		1.047.456,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA		
B1)	Spese tecniche di progetto di progettazione, DL,CSE, Collaudi, Iva, ecc	280.670,33	
B2)	Attrezzature Iva compresa	219.600,00	
B3)	Iva 10% su A3+A5	17.001,70	
B4)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA		517.272,03
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A7+B4)		1.564.728,66

- Dato atto che la maggior spesa di € 187.018,66, IVA compresa viene finanziata tramite tramite l'utilizzo dei fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione anni 2016-2017 (rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 18/06/2021).
- Visto lo schema di Atto di Sottomissione, già sottoscritto per accettazione dal R.T.I. costituito da Guerrato S.p.A. (Capogruppo) e Edil.Co S.r.l. (Mandante) e depositato agli atti del procedimento.
- Visto l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Visti il D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012.
- Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, Arch. Giovanni Rizzo, in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'adozione degli atti e dei provvedimenti dell'ASL TO4".

DETERMINA

1. Di approvare, così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Ilario CHIAREL del R.T.P. composto da POLICREO Società di Progettazione S.r.l. (Capogruppo), GENERAL PLANNING S.r.l. (mandante), SINT INGEGNERIA S.r.l. (mandante), AEGIS S.r.l. CANTARELLI & PARTNERS (mandante), con studio in Brescia (BS) – Via Rodi n.61, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 18883, la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 relativa ai "Riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva e intensiva, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n.77", presso Presidio Ospedaliero di Ivrea (TO)." dando atto che la stessa è stata redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e risulta composta dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica di Variante;
 - b) Atto di sottomissione;
 - c) Computo Metrico;
 - d) Analisi di Prezzi;
 - e) Quadro comparativo;

Opere edili per protezione R60, adeguamento post demolizioni, adeguamento gas medicali

- DL-VAR-001 Individuazione degli interventi per la protezione antincendio e l'adeguamento del layout a seguito delle demolizioni
- DL-VAR-002 Interventi di protezione del solaio con intonaco e dei pilastri esistenti R60
- DL-VAR-003 Indicazioni operative antincendio
- DL-VAR-003 definizione pareti REI e con reazione al fuoco classe 0

- DL-VAR-005 Sviluppo modifica posizione letti 3/4 nella sala open space
- DL-VAR-006 Rete gas medicali – revisione Covid19 su ordine D.S.

Opere per adeguamento impianti elettrici ai protocolli COVID aggiornati

- E_E_el-05 Progetto esecutivo impianti elettrici - Relazione Specialistica Impianti Elettrici
- E_E_TAV01_DIS Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione (canali e Quadri F.M.)
- E_E-TAV02_FM Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione impianto forza motrice
- E_E_TAV03_ILL_ORD Progetto esecutivo impianti elettrici – Distr. elettrica illuminazione ordinaria
- E_E_TAV04_ILL_EME Progetto esecutivo impianti elettrici – Distr. elettrica illuminazione emergenza
- E_E_TAV05_DAT Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali - DATI
- E_E_TAV06_TV Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali - TV
- E_E_TAV07_CHI Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – CHIAMATA INFERMIERI
- E_E_TAV08_EQU Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione impianto equipotenziale
- E_E_TAV09_RIV Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – RIVELAZIONE FUMI
- E_E_TAV10_TVCC Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – TVCC
- E_E_TAV11_EVAC Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianto evacuazione allarme sonoro
- E_E_TAV12_QE_UTA_r1 Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Quadro UTA
- E_E_TAV13_DIS_UTA Progetto esecutivo impianti elettrici - Distribuzione UTA
- E_E_TAV14_TLC Progetto esecutivo impianti elettrici - Impianti speciali – TLC REPARTO
- E_E_TAV15_QE_PIA Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Modifiche Quadro Elettrico Piano
- E_E_TAV16_QE_R Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Quadro Elettrico Reparto
- E_E_TAV17_QE_SO Progetto esecutivo impianti elettrici - Schema Quadro Elettrico Sale Operatorie

2. Di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione, depositato agli atti del procedimento, già sottoscritto per accettazione dal R.T.I. costituito da Guerrato S.p.A. (Capogruppo) e Edil.Co S.r.l. (Mandante).
3. Di dare atto che l'importo netto complessivo dei lavori in perizia, pari ad € 170.016,96, oneri di sicurezza inclusi oltre IVA 10% per un totale di € 187.018,66, comprensivi di IVA, (importo aggiuntivo rispetto all'importo di € 1.377.710,00 originariamente stanziato per l'esecuzione dell'opera) trova copertura tramite l'utilizzo dei fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione anno 2016-2017 (rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 18/06/2021) con imputazione al conto 1.12.02.11, CDC 1565120101.
4. Di approvare il seguente nuovo quadro economico complessivo di spesa rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 1:

	EURO	EURO
A)– LAVORI – importo lordo soggetto a ribasso	1.073.281,83	
A1) – LAVORI di Perizia Suppletiva di Variante – Importo lordo soggetto a ribasso	209.574,36	
A2) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) -riferiti a A)	35.128,09	

A3) - COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) - relativi ad A1)	5.543,00	
TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI (A+A1)	1.282.856,19	
A4) – LAVORI – importo al netto del ribasso del 21.52% (su A)	842.311,58	
A5) LAVORI di Perizia Suppletiva di Variante – importo al netto del ribasso del 21.52% (su A1)	164.473,96	
A6) – COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) (A2+A3)	40.671,09	
A7) TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI (A4+A5+A6)		1.047.456,63
B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA		
B1) - Spese tecniche di progetto di progettazione, DL,CSE, Collaudi, Iva, ecc	280.670,33	
B2) - Attrezzature Iva compresa	219.600,00	
B3)- Iva 10% su A3+A5	17.001,70	
B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA		517.272,03
IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A7+B4)		1.564.728,66

5. Di dare atto che la Ditta affidataria é tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010.
6. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 sul sito internet aziendale nell’area “Amministrazione trasparente”.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

RIZZO GIOVANNI

N. 600 DEL 20/07/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ``RIQUALIFICAZIONE DI POSTI LETTO DI AREA SEMI-INTENSIVA E INTENSIVA, MEDIANTE DEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UNITA` DI AREA MEDICA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL`ART. 2, COMMA 1 DEL D.L. 19/5/2020, N. 34, CONVERTITO IN L. 17/7/2020 N. 77`` PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI IVREA (TO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO - R.T.I. GUERRATO S.P.A. (CAPOGRUPPO) E EDIL.CO S.R.L.(MANDANTE) - (C.I.G 85148314D3 - C.U.P. E74E20001920001). IMPORTO €

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 20/07/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*MINGIONE ANDREA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO
PATRIMONIALE*

RIZZO GIOVANNI - Direttore ASL TO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione